

Nº OPERAÇÃO 1088391-80	Nº TGOV 944904/2023	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAGI	APELIDO EMPREENHIMENTO CENTRO DE TREINAMENTO DE CANOAGEM	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO DE CANOAGEM
----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	CENTRO DE TREINAMENTO DE CANOAGE	287.163,65	% Período:	14,13%	30,81%	31,73%	23,33%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.305,03	% Período:	100,00%											
1.2.	ALVENARIA	5.271,05	% Período:	100,00%											
1.3.	DRYWALL	18.028,77	% Período:		100,00%										
1.4.	PAREDE (OITÃO)	1.512,09	% Período:	100,00%											
1.5.	ESQUADRIAS	37.193,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	84.394,98	% Período:		40,00%	10,00%	50,00%								
1.7.	SOLEIRA PEITORIL	1.823,15	% Período:		100,00%										
1.8.	FORRO	12.734,21	% Período:		50,00%	50,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.073,61	% Período:			100,00%									
1.10.	REDE DE LÓGICA	2.245,98	% Período:			100,00%									
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.792,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.12.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	11.438,53	% Período:			30,00%	70,00%								
1.13.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊND	4.411,35	% Período:				100,00%								
1.14.	CENTRAL DE GLP	760,46	% Período:			100,00%									
1.15.	DUCHA	17.355,66	% Período:			100,00%									
1.16.	CORRIMÃO / GUARDA-CORPO	21.445,78	% Período:			100,00%									
1.17.	PAISAGISMO E URBANISMO	11.494,01	% Período:				100,00%								
1.18.	LIMPEZA	882,99	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 287.163,65				%:	14,13%	30,81%	31,73%	23,33%							
				Repasso:	28.610,68	62.373,43	64.241,49	47.231,50							
				Contrapartida:	11.970,49	26.096,59	26.878,16	19.761,31							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	40.581,17	88.470,02	91.119,65	66.992,81							
				%:	14,13%	44,94%	76,67%	100,00%							
				Repasso:	28.610,68	90.984,11	155.225,60	202.457,10							
				Contrapartida:	11.970,49	38.067,08	64.945,24	84.706,55							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	40.581,17	129.051,19	220.170,84	287.163,65							

TIBAGI/PR

Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **DANILO ROMERO TRINDADE**

CREA/CAU: PR-167.040/D

ART/RRT: 1720262972364