



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CINE TEATRO ÓPERA

Data: 01/10/2025

ITEM	ETAPAS	ÍNDICE	30	% PERÍODO	60	% PERÍODO	90	% PERÍODO	120	% PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	
1	Serviços Preliminares	2,93%	R\$ 9.293,03	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 9.293,03	100,00%
2	Retiradas e demolições	10,86%	R\$ 34.468,84	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 34.468,84	100,00%
3	Forro de Dry-wall e recolocações	38,87%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 104.895,30	85,00%	R\$ 18.510,94	15,00%	R\$ 123.406,24	100,00%
4	Conserto parcial de cobertura	23,38%	R\$ 0,00		R\$ 74.215,26	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 74.215,26	100,00%
5	Impermeabilização de Laje	4,74%	R\$ 0,00		R\$ 15.060,48	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 15.060,48	100,00%
6	Pintura de forro de Dry-wall	15,49%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 19.671,00	40,00%	R\$ 29.506,50	60,00%	R\$ 49.177,50	100,00%
7	Instalações Hidráulicas	1,59%	R\$ 0,00		R\$ 5.055,18	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.055,18	100,00%
8	Limpeza Final de Obra	2,14%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 6.810,00	100,00%	R\$ 6.810,00	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	76,03%	R\$ 43.761,87	13,78%	R\$ 94.330,92	29,71%	R\$ 124.566,30	39,24%	R\$ 54.827,44	17,27%	R\$ 317.486,53	100,00%

Fernanda da Costa Silva
Arquiteta e Urbanista - CAU PR - A122222-8