

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|---|-----------|---------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|---|------------------|-------------|------------|------------|------------------|------------|-----------------|-----|-----------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------|---------|
| PAM 2025 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | | | | | | | CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | |
| Município: | PINHAO | | | SAM | 84 | Edital no Município | | Procedimento prévio | | Início previsto da Obra | | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | 101 | Repasse do Concedente | | R\$ | 2.150.000,00 | 92,88% | |
| Projeto : | CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense | | | LOTE nº | 1 | Data | 05/12/2025 | Dias | 70 | Data | 23/02/2026 | Sigla | PAM | Nº | | nº dias | 420 | Ok o nº de DIAS | | Contrapartida do Proponente | | R\$ | 164.889,20 | 7,12% | |
| Quantidade: | 540,84 | | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | 2.314.889,20 | 100,00% |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | ok | Nº | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | |
| | | | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| | Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: | | 420 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | Data Inicio | | | 23/2/26 | 26/3/26 | 26/4/26 | 27/5/26 | 27/6/26 | 28/7/26 | 28/8/26 | 28/9/26 | 29/10/26 | 29/11/26 | 30/12/26 | 30/1/27 | 2/3/27 | 2/4/27 | | | | | | | | |
| | Data Fim | | | 25/3/26 | 25/4/26 | 26/5/26 | 26/6/26 | 27/7/26 | 27/8/26 | 27/9/26 | 28/10/26 | 28/11/26 | 29/12/26 | 29/1/27 | 1/3/27 | 1/4/27 | 2/5/27 | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | % | | 3,06 | 9,23 | 12,82 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 6,64 | 6,64 | 6,64 | | | | 14 | 275.519,12 | 11,90 | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | % | | | 21,50 | 34,31 | 15,41 | 4,43 | | 8,87 | 7,04 | 8,43 | | | | | | | 7 | 19.307,51 | 0,83 | | | |
| 3 | FUNDACOES | | % | | | | 55,25 | 32,77 | 7,58 | 4,40 | | | | | | | | | | 4 | 71.461,29 | 3,09 | | | |
| 4 | ESTRUTURAS | | % | | | | 1,71 | 7,79 | 12,14 | 13,07 | 17,14 | 20,99 | 14,40 | 7,83 | 3,17 | 1,11 | 0,32 | 0,33 | | 12 | 465.679,92 | 20,12 | | | |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | | % | | | | | 1,94 | 4,84 | 19,37 | 29,06 | 24,22 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 3,54 | 2,49 | | | 10 | 109.049,53 | 4,71 | | | |
| 6 | COBERTURA | | % | | | | | | | | | 1,44 | 54,73 | 10,10 | 21,49 | 12,23 | | | | 5 | 207.419,20 | 8,96 | | | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | | % | | | | | | | | | 2,33 | | 52,61 | 19,66 | 3,25 | 20,80 | 1,35 | | 6 | 255.295,98 | 11,03 | | | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | % | | | | | | 1,62 | 3,14 | 3,14 | 4,04 | 5,47 | 8,48 | 32,92 | 29,27 | 9,86 | 2,06 | | 10 | 154.859,34 | 6,69 | | | |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | | % | | | | | | | | 0,20 | 23,44 | 4,29 | 24,36 | 18,53 | 9,30 | 19,88 | | | 7 | 103.881,70 | 4,49 | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | % | | | | | | 2,38 | 10,78 | 14,40 | 3,38 | | 12,03 | 13,90 | 14,92 | 15,17 | 13,05 | | 9 | 642.104,87 | 27,74 | | | |
| 11 | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | | % | | | | | | | | | | | | 26,74 | 3,97 | 69,30 | | | 3 | 5.203,53 | 0,22 | | | |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | | % | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | 1 | 5.107,21 | 0,22 | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.314.889,20 | 100,00 | |
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | |
| | | | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | TESOURO | R\$ | 7.819,71 | 23.610,22 | 32.805,43 | 16.984,91 | 16.984,91 | 16.984,91 | 16.984,91 | 16.984,91 | 18.593,10 | 18.593,10 | 18.593,10 | 16.984,91 | 16.984,91 | 16.984,91 | - | - | - | - | 14 | 255.893,94 | 11,05% | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 599,71 | 1.810,73 | 2.515,93 | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.425,95 | 1.425,95 | 1.425,95 | 1.302,62 | 1.302,62 | 1.302,62 | - | - | - | - | 14 | 19.625,18 | 0,85% | |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | TESOURO | R\$ | - | 3.856,14 | 6.152,67 | 2.763,59 | 793,50 | - | 1.591,02 | 1.263,19 | 1.512,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 17.932,23 | 0,77% | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 295,74 | 471,86 | 211,95 | 60,86 | - | 122,02 | 96,88 | 115,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.375,28 | 0,06% | | |
| 3T | FUNDACOES | TESOURO | R\$ | - | - | 36.666,85 | 21.751,15 | 5.033,90 | 2.919,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 66.371,12 | 2,87% | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 2.812,08 | 1.668,15 | 386,06 | 223,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5.090,17 | 0,22% | | |
| 4T | ESTRUTURAS | TESOURO | R\$ | - | - | 7.379,25 | 33.702,86 | 52.506,61 | 56.520,46 | 74.147,19 | 90.797,08 | 62.262,38 | 33.880,25 | 13.703,59 | 4.801,41 | 1.380,12 | 1.428,42 | - | - | - | - | 12 | 432.509,62 | 18,68% | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 565,94 | 2.584,76 | 4.026,87 | 4.334,70 | 5.686,54 | 6.963,47 | 4.775,07 | 2.598,37 | 1.050,96 | 368,23 | 105,84 | 109,55 | - | - | - | - | 12 | 33.170,30 | 1,43% | |
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | 1.962,31 | 4.905,76 | 19.623,06 | 29.434,58 | 24.528,82 | 4.905,76 | 4.905,76 | 4.905,76 | 3.588,57 | 2.521,56 | - | - | - | - | 10 | 101.281,94 | 4,38% | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | 150,49 | 376,24 | 1.504,94 | 2.257,41 | 1.881,18 | 376,24 | 376,24 | 376,24 | 275,22 | 193,39 | - | - | - | - | 10 | 7.767,59 | 0,34% | | |
| 6T | COBERTURA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | 2.776,09 | 105.438,48 | 19.459,83 | 41.402,51 | 23.567,84 | - | - | - | - | - | 5 | 192.644,75 | 8,32% | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | 212,91 | 8.086,36 | 1.492,43 | 3.175,27 | 1.807,48 | - | - | - | - | - | 5 | 14.774,45 | 0,64% | | |
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | 5.516,74 | - | - | 124.738,16 | 46.620,46 | 7.716,40 | 49.319,29 | 3.200,24 | - | - | - | - | 6 | 237.111,29 | 10,24% | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | 423,09 | - | - | 9.566,50 | 3.575,45 | 591,79 | 3.782,43 | 245,43 | - | - | - | - | 6 | 18.184,69 | 0,79% | |
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | 2.336,79 | 4.515,31 | 4.515,31 | 5.813,46 | 7.864,27 | 12.190,93 | 47.351,25 | 42.098,54 | 14.178,76 | 2.964,11 | - | - | - | - | 10 | 143.828,73 | 6,21% | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | 179,21 | 346,29 | 346,29 | 445,85 | 603,13 | 934,96 | 3.631,49 | 3.228,65 | 1.087,41 | 227,33 | - | - | - | - | 10 | 11.030,61 | 0,48% | |
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | 189,33 | 22.619,71 | 4.136,84 | 23.506,11 | 17.873,77 | 8.974,90 | 19.181,56 | - | - | - | - | 7 | 96.482,22 | 4,17% | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | 14,52 | 1.734,77 | 317,26 | 1.802,75 | 1.370,79 | 688,31 | 1.471,08 | - | - | - | - | 7 | 7.399,48 | 0,32% | | |
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | 14.175,82 | 64.298,76 | 85.852,97 | 20.156,83 | 71.745,29 | 82.870,69 | 88.966,46 | 90.494,53 | 77.806,49 | - | - | - | - | 9 | 596.367,84 | 25,76% | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | 1.087,18 | 4.931,24 | 6.584,29 | 1.545,88 | 5.502,34 | 6.355,57 | 6.823,07 | 6.940,27 | 5.967,19 | - | - | - | - | 9 | 45.737,03 | 1,98% | |
| 11T | PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.292,11 | 191,72 | 3.349,06 | - | - | - | - | 3 | 4.832,89 | 0,21% | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,09 | 14,70 | 256,85 | - | - | - | - | 3 | 370,64 | 0,02% | | |
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.743,42 | - | - | - | - | 1 | 4.743,42 | 0,20% | |
| 12C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363,79 | - | - | - | - | 1 | 363,79 | 0,02% | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 7.819,71 | 27.466,36 | 83.004,20 | 77.164,82 | 82.561,47 | 114.738,78 | 196.677,84 | 250.636,23 | 224.869,78 | 309.019,43 | 274.613,24 | 196.890,75 | 197.409,79 | 107.127,59 | - | - | - | - | 14 | 2.149.999,99 | 92,88% | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 599,71 | 2.106,47 | 6.365,81 | 5.917,97 | 6.331,86 | 8.799,61 | 15.083,73 | 19.221,97 | 17.245,86 | 23.699,54 | 21.060,81 | 15.100,07 | 15.139,89 | 8.215,91 | - | - | - | - | 14 | 164.889,21 | 7,12% | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 8.419,42 | 29.572,83 | 89.370,01 | 83.082,79 | 88.893,33 | 123.538,39 | 211.761,57 | 269.858,20 | 242.115,64 | 332.718,97 | 295.674,05 | 211.990,82 | 212.549,68 | 115.343,50 | - | - | - | - | 14 | 2.314.889,20 | 100,00% | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 0,36% | 1,28% | 3,86% | 3,59% | 3,84% | 5,34% | 9,15% | 11,66% | 10,46% | 14,37% | 12,77% | 9,16% | 9,18% | 4,98% | | | | | | 2.314.889,20 | 100,00% | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 0,36% | 1,64% | 5,50% | 9,09% | 12,93% | 18,27% | 27,42% | 39,07% | 49,53% | 63,91% | 76,68% | 85,84% | 95,02% | 100,00% | | | | | | OK | OK | |
| Resp. Técnico: | | | Assinatura: | | | | | Prefeito: | | | | | Assinatura: | | | | | data: | | | | | | | |
| Elenice Borges Tesseroli - CA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |