



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES  
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES  
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: DATA: 02/10/25  
MUNICÍPIO: TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO  
EMPRESA: PROTOCOLO:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO			COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS																								GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DAS CIDADES										PRAZO EXECUÇÃO			
																																					BDI		22,28%	
																																					BDI DIFERENCIADO		15,28%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	300	% NO PERÍODO	330	% NO PERÍODO	360	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA C/ BDI												
ADMINISTRAÇÃO LOCAL																																								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,32%	19.806,18	7,26%	30.813,76	11,30%	36.256,43	13,29%	28.014,03	10,27%	21.481,12	7,88%	18.343,27	6,72%	15.165,99	5,56%	13.598,34	4,99%	20.100,47	7,37%	27.752,86	10,17%	7.926,17	2,91%	33.508,63	12,28%	272.767,24	223.166,00												
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,45%	52.801,62	100,00%																							52.801,62	43.199,93												
IMPLANTAÇÃO DO PAM + MATERNIDADE																																								
2.1	MOVIMENTO DE TERRA	1,28%	150.565,85	100,00%																							150.565,85	123.186,27												
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	0,12%	13.614,49	100,00%																							13.614,49	11.138,77												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	2,12%	249.003,65	100,00%																							249.003,65	203.723,69												
2.4	ESTRUTURA	1,90%	223.640,35	100,00%																							223.640,35	182.972,57												
2.5	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	5,00%			294.430,19	50,00%	294.430,19	50,00%																			588.860,38	481.779,32												
2.6	ALAMBRADO	0,57%																			66.728,47	100,00%					66.728,47	54.594,26												
2.7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - (POSTO TRANSFORMAÇÃO, INFRA PARA CABEAMENTO CAT)	0,49%			58.086,25	100,00%																					58.086,25	47.523,58												
2.8	PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E MOBILIÁRIO URBANO	0,76%																			89.171,92	100,00%					89.171,92	72.956,49												
2.9	SERVIÇOS FINAIS	0,18%																							21.358,15	100,00%	21.358,15	17.474,29												
PAM - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL																																								
3.1	ESTRUTURAS ENTERRADAS	4,11%	144.929,11	30,00%	241.548,52	50,00%	96.619,41	20,00%																				483.097,04	395.248,47											
3.2	SUPRAESTRUTURA	4,65%			164.116,05	30,00%	218.821,39	40,00%	164.116,05	30,00%																		547.053,49	447.574,78											
3.3	ALVENARIAS - VEDAÇÃO	3,00%					105.870,85	30,00%	141.161,14	40,00%			105.870,85	30,00%														352.902,85	288.729,38											
3.4	COBERTURA	2,48%											145.944,33	50,00%	145.944,33	50,00%												291.888,66	238.810,29											
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	0,30%					17.808,38	50,00%					17.808,38	50,00%														35.616,77	29.140,05											
3.6	REVESTIMENTOS	3,75%					66.234,28	15,00%	88.312,37	20,00%	110.390,46	25,00%	88.312,37	20,00%	88.312,37	20,00%												441.561,84	361.266,22											
3.7	ESQUADRIAS	3,01%					70.758,19	20,00%	70.758,19	20,00%	70.758,19	20,00%	70.758,19	20,00%	70.758,19	20,00%												353.790,93	289.455,97											
3.8	PINTURAS	1,12%															39.485,06	30,00%	39.485,06	30,00%	52.646,75	40,00%						131.616,87	107.683,06											
3.9	DIVERSOS	2,17%															76.727,60	30,00%	38.363,80	15,00%	140.667,27	55,00%						255.758,66	209.250,34											
3.10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	2,42%							28.463,71	10,00%	28.463,71	10,00%	28.463,71	10,00%	28.463,71	10,00%	42.695,57	15,00%	42.695,57	15,00%	85.391,13	30,00%						284.637,11	232.877,40											
3.11	COMBATE INCÊNDIO	0,03%																			3.572,87	100,00%						3.572,87	2.923,16											
3.12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EXCETO POSTO TRANSFORMAÇÃO, GERADOR, CABEAMENTO CAT, SWITCH, GRAVADORES, CÂMERAS, CERTIFICAÇÃO, CENTRAL DE ENFERMAGEM	6,32%							74.417,19	10,00%	74.417,19	10,00%	74.417,19	10,00%	74.417,19	10,00%	111.625,78	15,00%	111.625,78	15,00%	223.251,57	30,00%						744.171,90	608.848,28											
3.13	INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL - EXCETO CENTRAIS	0,49%									29.061,14	50,00%	29.061,14	50,00%														58.122,28	47.553,06											
3.14	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - EXCETO EQUIPAMENTOS	2,32%							68.172,53	25,00%	68.172,53	25,00%	68.172,53	25,00%	68.172,53	25,00%												272.690,13	223.102,91											
MATERNIDADE																																								
4.1	ESTRUTURAS ENTERRADAS	4,50%			317.987,47	60,00%	211.991,65	40,00%																					529.979,11	433.605,29										
4.2	SUPRAESTRUTURA	4,59%			161.879,43	30,00%	215.839,24	40,00%	161.879,43	30,00%																			539.598,11	441.475,12										
4.3	ALVENARIA	1,67%					59.111,14	30,00%	78.814,85	40,00%	59.111,14	30,00%																	197.037,12	161.206,99										
4.4	COBERTURA	2,05%			60.323,54	25,00%	60.323,54	25,00%	60.323,54	25,00%	60.323,54	25,00%																	241.294,16	197.416,13										
4.5	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,66%					97.454,89	50,00%			97.454,89	50,00%																	194.909,79	159.466,50										
4.6	ESQUADRIAS	1,55%									54.578,87	30,00%			54.578,87	30,00%													181.929,58	148.846,67										
4.7	REVESTIMENTOS	6,23%					109.895,92	15,00%	146.527,90	20,00%	146.527,90	20,00%			183.159,87	25,00%	73.263,95	10,00%	73.263,95	10,00%								732.639,49	599.412,98											
4.8	PINTURA	0,50%											11.852,80	20,00%	11.852,80	20,00%													95.264,00	48.487,16										
4.9	DIVERSOS	1,71%															20.094,26	10,00%	20.094,26	10,00%			20.094,26	10,00%			120.565,57	60,00%	200.942,61	164.402,29										
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	2,17%																			8.889,60	15,00%							254.885,38	208.535,86										
4.11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,46%													5.463,11	10,00%	5.463,11	10,00%			5.463,11	10,00%	5.463,11	10,00%			27.315,56	50,00%	54.631,12	44.696,75										
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ALARME DE INCÊNDIO, SPDA	8,16%																		239.944,46	25,00%	143.966,68	15,00%	143.966,68	15,00%	431.900,03	45,00%	959.777,85	785.247,46											
4.14	GASES MEDICINAIS	0,57%																			13.300,91	20,00%						66.504,54	54.411,05											
4.15	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,38%																					22.551,86	50,00%	22.551,86	50,00%		45.103,73	36.901,86											
SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA																																								
4.12.2.1	GRUPO MOTOR GERADOR A DIESEL EM CONTAINER SSL COM POTÊNCIA NOMINAL DE: 300KW (375KVA) EM REGIME "STANDY-BY", FREQUÊNCIA 60HZ (1800RPM), TENSÃO DE TRABALHO DE 220/127 VOLTS. INCLUSO PAINEL DE TRANSFERÊNCIA E CARENAGEM SS08 - COM PAINEL QTA INCLUSO. [VIDE ESPECIFICAÇÃO NO MEMORIAL DESCRITIVO] - REF: C300 D6 MOTORMAC OU SIMILAR	1,80%															63.534,09	30,00%	84.712,12	40,00%	63.534,09	30,00%						211.780,30	183.712,60											
4.13	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	10,65%															125.275,70	10,00%	125.275,70	10,00%	125.275,70	10,00%	125.275,70	10,00%			751.654,20	60,00%	1.252.756,99	1.086.726,41										
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO																																								
VALOR PROPOSTO																																								
DESCONTO PROPOSTO 7 - VALOR DAS PARCELAS																																								
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO																																								
		15,00%	854.361,26	7,26%	1.329.185,21	11,30%	1.563.960,61	13,29%	1.208.415,81	10,27%	926.611,53	7,88%	791.257,23	6,72%	654.201,42	5,56%	586.579,47	4,99%	867.055,83	7,37%	1.197.149,87	10,17%	341.903,92	2,91%	1.445.431,50	12,28%	11.766.113,66	9.698.729,66												