

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																			
Município:	GUARAPUAVA	SAM	106	Edital no Município	Procédimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	121	Repasso do Concedente	R\$	19.531.281,68	95,00%															
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - MERCADO MUNICIPAL	LOTE nº	1	Data	18/03/2026	Dias	70	Data	06/06/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	640	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	1.027.962,20	5,00%											
Quantidade:	3.000,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	20.559.243,88	100,00%											
GRUPO	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL								
ITEM		18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	540	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
	Data Início	6/6/26	7/7/26	7/8/26	7/9/26	8/10/26	8/11/26	8/12/26	9/1/27	9/2/27	9/3/27	9/4/27	9/5/27	9/6/27	9/7/27	9/8/27	9/9/27	9/10/27	9/11/27	9/12/27										
	Data Fim	6/7/26	6/8/26	6/9/26	7/10/26	7/11/26	8/12/26	8/1/27	8/2/27	11/3/27	11/4/27	12/5/27	12/6/27	13/7/27	13/8/27	13/9/27	14/10/27	14/11/27	15/12/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	12,96	12,96	13,35	58,35	0,08	0,08	0,08	0,13	0,32	0,21	0,03		0,13	0,11	0,21	0,18	0,32	0,45	18	1.133.858,62	5,52							
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%				41,14	8,19							20,42	18,54		11,71				5	178.200,79	0,87							
3	FUNDAÇÕES	%				90,00						10,00									2	360.527,95	1,76							
4	ESTRUTURAS	%				7,61	20,90	21,83	21,59	17,05	7,42	3,60									7	2.922.219,14	14,21							
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%								31,37	44,92						7,34	7,34	2,43	6,60	6	795.544,94	3,87							
6	COBERTURA	%									43,56	35,02		4,31	15,97	1,14					5	2.866.719,37	13,94							
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																		100,00	1	1.433.376,59	6,97							
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%												2,07	3,79	4,32	25,02	14,50	49,88	0,42	7	2.646.430,91	12,87							
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%												0,05	0,22	6,76	21,33	22,30	28,00	21,33	7	3.570.917,28	17,37							
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				0,37		1,59	1,59	4,31	14,40	13,96	6,28	17,69	5,49	2,22	4,45	2,65		25,00	13	4.056.882,35	19,73							
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%															37,59	39,38	23,03		3	312.660,78	1,52							
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				1,33														98,67	2	281.905,16	1,37							
TOTAIS																							20.559.243,88	100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																														
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	139.595,64	139.595,65	143.817,20	628.552,34	853,49	853,49	853,49	1.422,49	3.413,98	2.275,99	284,50	1.422,49	1.137,99	569,00	2.275,99	1.991,49	3.413,98	4.836,48	18	1.077.165,68	5,24%						
1C	CONTRAPARTIDA	R\$	7.347,14	7.347,14	7.569,33	33.081,70	44,92	44,92	44,92	74,87	179,68	119,79	14,97	74,87	59,89	29,95	119,79	104,82	179,68	254,55	18	56.692,93	0,28%							
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	69.645,68	13.864,77	-	-	-	-	-	-	34.570,46	31.393,02	-	19.816,81	-	-	-	5	169.290,74	0,82%						
2C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.665,56	729,72	-	-	-	-	-	-	-	1.819,50	1.652,26	-	1.042,99	-	-	-	5	8.910,03	0,04%						
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	-	-	-	308.251,39	-	-	-	-	-	34.250,16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	342.501,55	1,67%						
3C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	16.223,76	-	-	-	-	-	1.802,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18.026,40	0,09%						
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	211.181,74	580.211,11	606.117,58	599.347,40	473.462,89	205.856,22	99.931,23	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.776.108,17	13,50%						
4C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	11.114,83	30.537,43	31.900,93	31.544,60	24.919,10	10.834,54	5.259,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	146.110,97	0,71%						
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	237.077,25	339.470,91	-	-	-	-	-	55.482,37	55.482,37	18.387,43	49.867,35	6	755.767,68	3,68%						
5C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	12.477,75	17.866,89	-	-	-	-	-	-	2.920,12	2.920,12	967,76	2.624,60	6	39.777,24	0,19%						
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.186.360,00	953.676,17	-	117.351,19	435.051,10	30.944,93	-	-	-	-	5	2.723.383,39	13,25%						
6C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	62.440,00	50.193,48	-	6.176,38	22.897,43	1.628,68	-	-	-	-	-	5	143.335,97	0,70%						
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.361.707,76	6,62%							
7C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71.668,83	0,35%							
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.940,77	95.301,23	108.551,55	629.050,20	364.540,88	1.254.114,51	10.610,22	7	2.514.109,36	12,23%						
8C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.733,72	5.015,85	5.713,24	33.107,91	19.186,36	66.006,03	558,43	7	132.321,54	0,64%						
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542,62	7.495,51	229.466,82	723.657,24	756.527,97	950.024,01	723.657,24	7	3.392.371,41	16,50%						
9C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,19	394,50	12.077,20	38.087,22	39.817,26	50.001,26	38.087,22	7	178.545,85	0,87%							
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	14.317,06	-	61.379,49	61.379,49	165.987,57	554.985,59	537.850,58	241.986,31	681.597,91	211.642,04	85.681,32	171.527,86	102.131,94	-	963.571,07	13	3.854.038,23	18,75%						
10C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	753,53	-	3.230,50	3.230,50	8.736,19	29.209,77	28.307,93	12.736,12	35.873,57	11.139,06	4.509,54	9.027,78	5.375,37	-	50.714,27	13	202.844,13	0,99%							
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.658,36	116.966,54	68.402,84	3	297.027,74	1,44%						
11C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.876,76	6.156,13	3.600,15	3	15.633,04	0,08%						
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	3.556,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.253,67	2	267.809,90	1,30%							
12C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	187,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.908,09	2	14.095,26	0,07%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	139.595,64	139.595,65	143.817,20	1.235.504,44	594.929,37	668.350,56	661.580,38	877.950,20	2.290.086,70	1.627.984,13	242.270,81	888.425,44	782.020,89	455.213,62	1.601.810,47	1.392.333,01	2.342.906,47	3.446.906,63	18	19.531.281,61	95,00%						
C	CONTRAPARTIDA	R\$	7.347,14	7.347,14	7.569,33	65.026,55	31.312,07	35.176,35	34.820,02	46.207,91	120.530,88	85.683,38	12.751,09	46.759,23	41.158,99	23.958,61	84.305,81	73.280,69	123.310,86	181.416,14	18	1.027.962,19	5,00%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	146.942,78	146.942,79	151.386,53	1.300.530,99	626.241,44	703.526,91	696.400,40	924.158,11	2.410.617,58	1.713.667,51	255.021,90	935.184,67	823.179,88	479.172,23	1.686.116,28	1.465.613,70	2.466.217,33	3.628.322,77		20.559.243,80	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,71%	14,29%	14,73%	126,52%	60,92%	68,44%	67,75%	89,90%	234,50%	166,71%	24,81%	90,97%	80,08%	46,61%	164,03%	142,57%	239,91%	352,96%		20.559.243,80	1986,42%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,71%	15,01%	29,74%	156,25%	217,17%	285,61%	353,36%	443,26%	677,76%	844,47%	869,28%	960,25%	1040,33%	1086,94%	1250,97%	1393,54%	1633,46%	1986,42%		CORRIGIR	OK						
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:	data:																		
GUILHERME GUITARÃES KOMECHÉ - CREA PR-199.946/D - ART/RRT Nº 1720255724814										DENILSON BAITALA																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR DE AGOSTO/25 SINAPI DE SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										10/02/2026 - ter

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 18/03/2026 10:17 -03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/pa809595766

