

	MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS							
	ESTADO DO PARANÁ							
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA (INCLUINDO DEPÓSITO E VARANDA) - LAR VOVÓ LUIZA							
LOCAL:	RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N° 447 - CENTRO							
MUNICÍPIO:	PORTO AMAZONAS / PR							
DATA:	30/03/2026							
FONTE:	SINAPI 01/2026 DESONERADA							
BDI (%):	26,24							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.778,82	100%	100%				
2	FUNDAÇÃO / INFRAESTRUTURA	19.580,43	100%	100%				
3	PISOS / REVESTIMENTO	6.664,49	50%	50%	50%	100%		
4	SUPERESTRUTURA	7.398,25	100%	100%				
5	VEDAÇÕES (ALVENARIA / PAREDE / REVESTIMENTO)	19.358,43	100%	100%				
6	COBERTURA	11.123,43			100%	100%		
7	FORRO	2.102,18			100%	100%		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.104,92	50%	50%	50%	100%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.458,84			100%	100%		
10	ESQUADRIAS	3.950,10					100%	100%
11	ACESSÓRIOS	1.171,05					100%	100%
12	PINTURA	2.597,63					100%	100%
13	SERVIÇOS FINAIS	203,30					100%	100%
TOTAL (R\$)		78.491,86						
		TOTAL (%)	66,25%	66,25%	23,66%	89,91%	10,09%	100,00%
		TOTAL (R\$)	52.000,64	52.000,64	18.569,15	70.569,78	7.922,07	78.491,86

José Brasília Scheremeta Lino
 Engenheiro Civil CREA - PR 89.159/D