

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO		
CONTRATANTE	OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO
Município de Salgado Filho	Unidade habitacional de 47,33 m² nomeada FAC 47	12 Meses

BDI
19,34%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL
	VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 171.245,99
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.039,93
2	FUNDAÇÕES	18.745,68
3	SUPRAESTRUTURA	11.935,06
4	PAREDES E PAINÉIS	24.109,48
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	33.212,54
6	REVESTIMENTOS, PINTURAS E FORROS	36.210,44
7	PAVIMENTAÇÕES	11.990,47
8	INSTALAÇÕES E APARELHOS	27.271,26
9	COMPLEMENTAÇÕES	731,14
		Mês
		Acum.

Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro																
100%	R\$ 7.039,93	RS -	RS -	20%	RS -	10%	RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		
30%	R\$ 5.623,70	40%	RS 7.498,27	20%	RS 3.749,14	10%	RS 1.874,57		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		
	RS -	35%	RS 4.177,27	30%	RS 3.580,52	35%	RS 4.177,27		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		
	RS -		RS -	35%	RS 8.438,32	30%	RS 7.232,84	35%	RS 8.438,32		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		
	RS -		RS -		RS -		RS -	35%	RS 11.624,39	30%	RS 9.963,76	35%	RS 11.624,39		RS -		RS -		RS -		RS -		
	RS -		RS -		RS -		RS -	30%	RS 10.863,13	30%	RS 10.863,13	30%	RS 10.863,13	5%	RS 1.810,52	5%	RS 1.810,52		RS -		RS -		
	RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	40%	RS 4.796,19	40%	RS 4.796,19	10%	RS 1.199,05	10%	RS 1.199,05		
	RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	10%	RS 2.727,13	20%	RS 5.454,25	70%	
	RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		100%	RS 731,14	
7,39%	RS 12.663,63	6,82%	RS 11.675,54	9,21%	RS 15.767,97	7,76%	RS 13.284,68	18,06%	RS 30.925,84	12,16%	RS 20.826,89	13,13%	RS 22.487,52	3,86%	RS 6.606,71	3,86%	RS 6.606,71	2,29%	RS 3.926,17	3,89%	RS 6.653,30	11,57%	
7,39%	RS 12.663,63	14,21%	RS 24.339,18	23,42%	RS 40.107,15	31,18%	RS 53.391,83	49,24%	RS 84.317,66	61,40%	RS 105.144,56	74,53%	RS 127.632,08	78,39%	RS 134.238,79	82,25%	RS 140.845,50	84,54%	RS 144.771,67	88,43%	RS 151.424,97	100,00%	

Salgado Filho/PR, 03 de setembro de 2026

Local

Eduardo Bernardi Alves

Engenheiro Civil

CREA/PR: 170969/D