



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|             |         |                    |                                 |                                 |
|-------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO          | DESCRIÇÃO DO LOTE               |
| 0           | 0       | -                  | REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES | REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES |

| Item                  | Descrição                             | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2       | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                       |                                       |             |            | 10/23   | 11/23   | 12/23   | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| 1.                    | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO | 65.644,67   | % Período: | 75,14%  | 12,24%  | 12,61%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.1.                  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA        | 957,33      | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.2.                  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                   | 24.354,14   | % Período: | 33,00%  | 33,00%  | 34,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1.3.                  | DEMOLIÇÕES                            | 40.333,20   | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.                    | ARQUIBANCADAS E PISOS EM GERAL        | 34.704,26   | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.1.                  | RESTAURO                              | 34.704,26   | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.                    | TROCA DO PISO DA QUADRA               | 165.773,25  | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 3.1.                  | EXECUÇÃO DE NOVO PISO                 | 165.773,25  | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.                    | EXECUÇÃO DA RAMPa INTERNA             | 67.457,14   | % Período: | 14,21%  | 14,21%  | 71,58%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.1.                  | ATERRO E ESTRUTURA                    | 19.171,92   | % Período: | 50,00%  | 50,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 4.2.                  | GUARDA-CORPO E CORRIMÃO               | 48.285,22   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.                    | BANHEIROS E VESTIÁRIOS                | 74.533,38   | % Período: | 3,20%   | 29,59%  | 67,21%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.1.                  | TUBULAÇÃO NOVA A EMBUTIR              | 1.377,30    | % Período: | 100,00% |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.2.                  | REVESTIMENTO PAREDES                  | 19.693,12   | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.3.                  | FORRO                                 | 3.371,25    | % Período: | 30,00%  | 70,00%  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.4.                  | DIVISÓRIAS E BANCADAS                 | 47.018,24   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 5.5.                  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS                   | 3.073,47    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.                    | REPAROS GERAIS                        | 68.847,41   | % Período: | 2,28%   | 9,44%   | 88,29%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.1.                  | PORTAS                                | 3.365,80    | % Período: |         | 100,00% |         |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.2.                  | TELA ANTI PÁSSAROS                    | 28.942,85   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.3.                  | RAMPa EXTERNA                         | 7.832,77    | % Período: | 20,00%  | 40,00%  | 40,00%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.4.                  | PINTURA INTERNA E EXTERNA             | 25.039,39   | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 6.5.                  | LIMPEZA DA OBRA                       | 3.666,60    | % Período: |         |         | 100,00% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 476.960,11 |                                       |             | %:         | 34,20%  | 30,70%  | 35,11%  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                    |                                 |                                 |
|-------------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO          | DESCRIÇÃO DO LOTE               |
| 0           | 0       | -                  | REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES | REFORMA GINÁSIO DE PORTO MENDES |

| Item       | Descrição      | Valor (R\$) | Parcelas: | 1          | 2          | 3          | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|------------|----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                |             |           | 10/23      | 11/23      | 12/23      | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 | 09/24 |
| Período:   | Repasse:       |             |           | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Contrapartida: |             |           | 163.107,34 | 146.413,48 | 167.439,29 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Outros:        |             |           | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Investimento:  |             |           | 163.107,34 | 146.413,48 | 167.439,29 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Acumulado: | %:             |             |           | 34,20%     | 64,89%     | 100,00%    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Repasse:       |             |           | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Contrapartida: |             |           | 163.107,34 | 309.520,82 | 476.960,11 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Outros:        |             |           | -          | -          | -          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|            | Investimento:  |             |           | 163.107,34 | 309.520,82 | 476.960,11 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

0  
Local  
  
sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Romeu Akio Shinkawa  
CREA/CAU: 64220/D  
ART/RRT: