



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE MARECHAL CAND	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA ARROIO FUNDO E CONCÓRDIA - 3 TRI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTF	1.095.904,51	% Período:	0,18%	0,52%	14,43%	14,78%	15,29%	14,43%	15,70%	24,67%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	55.337,52	% Período:	0,18%	0,51%	14,43%	14,77%	15,29%	14,43%	15,70%	24,69%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.643,71	% Período:	70,00%							30,00%				
1.3.	DRENAGEM	18.803,49	% Período:							70,00%	30,00%				
1.4.	PRRENCHIMENTO LATERAIS	17.886,60	% Período:		30,00%		20,00%	50,00%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	1.001.233,19	% Período:			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%				
Total: R\$ 1.095.904,51															
cosserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL															
				%:	0,18%	0,52%	14,43%	14,78%	15,29%	14,43%	15,70%	24,67%			
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	1.950,20	5.648,21	158.170,18	161.935,65	167.589,38	158.170,19	172.035,41	270.405,29			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	1.950,20	5.648,21	158.170,18	161.935,65	167.589,38	158.170,19	172.035,41	270.405,29			
				%:	0,18%	0,69%	15,13%	29,90%	45,19%	59,63%	75,33%	100,00%			
				Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Contrapartida:	1.950,20	7.598,41	165.768,59	327.704,24	495.293,62	653.463,81	825.499,22	1.095.904,51			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Investimento:	1.950,20	7.598,41	165.768,59	327.704,24	495.293,62	653.463,81	825.499,22	1.095.904,51			
				Administração Local:	0,18%	0,69%	15,12%	29,89%	45,18%	59,61%	75,31%	100,00%			

MARECHAL CANDIDO RONDON/PR
Local
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ROMEU AKIO SHINKAWA
CREA/CAU: 64220/D
ART/RRT: