



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Municipal de Marechal Cândido Rondon	MUSEU - PORTO MENDES	MUSEU - PORTO MENDES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26
1.	MUSEU - PORTO MENDES	278.655,01	% Período:	26,25%	27,66%	46,09%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.551,44	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.667,84	% Período:	26,25%	27,66%	46,09%									
1.3.	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	242.435,73	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
Total: R\$ 278.655,01				%:	26,25%	27,66%	46,09%								
Período:				Repass:	-	-	-								
				Contrapartida:	73.151,39	77.064,45	128.439,17								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	73.151,39	77.064,45	128.439,17								
Acumulado:				%:	26,25%	53,91%	100,00%								
				Repass:	-	-	-								
				Contrapartida:	73.151,39	150.215,84	278.655,01								
				Outros:	-	-	-								
crossserviço da Administração Local:				Investimento:	73.151,39	150.215,84	278.655,01								
RAÇÃO LOCAL				Administração Local:	26,25%	53,91%	100,00%								

Marechal Cândido Rondon/PR
Local

quarta-feira, 15 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Priscila Dalmagro Penna
CREA/CAU: 143725/D
ART/RRT: 1720256062076