

MENU



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO

Nº TGOV

PROponente Tomador

Apelido Empreendimento

Descrição do Lote

Apelido Empreendimento

00

-

Construção de Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área 0

Construção de Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área

|                   | Item  | Descrição                         | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13     | 14      | 15      | 16    | 17    |
|-------------------|-------|-----------------------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|
|                   |       |                                   |             |            | 05/26   | 06/26  | 07/26  | 08/26  | 09/26  | 10/26   | 11/26   | 12/26   | 01/27   | 02/27   | 03/27   | 04/27   | 05/27  | 06/27   | 07/27   | 08/27 | 09/27 |
| Falta distribuir: | 1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 206.416,71  | % Período: | 66,34%  | 1,76%  | 1,76%  | 1,76%  | 1,76%  | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%   | 1,76%  | 12,54%  |         |       |       |
| Linha calculada   |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 1.1.  | CANTEIRO DE OBRAS                 | 133.298,44  | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 1.2.  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA       | 50.813,65   | % Período: | 7,15%   | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%  | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%   | 7,15%  | 7,05%   |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 1.3.  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      | 11.341,28   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 1.4.  | EQUIPAMENTO DE APOIO              | 10.963,34   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 2.    | FUNDAÇÃO                          | 227.635,49  | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 2.1.  | FUNDAÇÃO                          | 227.635,49  | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 3.    | ESTRUTURA                         | 416.008,75  | % Período: | 0,47%   | 3,79%  | 10,51% | 10,51% | 25,30% | 49,43%  |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 3.1.  | PILARES                           | 52.548,41   | % Período: |         | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 20,00% |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 3.2.  | VIGAS                             | 87.352,83   | % Período: |         |        | 35,00% | 35,00% | 30,00% |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 3.3.  | LAJES                             | 274.155,20  | % Período: |         |        |        |        | 25,00% | 75,00%  |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 3.4.  | BASE RESERVATÓRIO                 | 1.952,31    | % Período: | 100,00% |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 4.    | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIOS  | 229.395,30  | % Período: |         | 6,44%  | 25,76% | 19,32% | 12,88% |         |         |         | 27,30%  |         |         |         |        | 8,31%   |         |       |       |
| 0,00%             | 4.1.  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO              | 147.702,53  | % Período: |         | 10,00% | 40,00% | 30,00% | 20,00% |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 4.2.  | DRYWALL                           | 62.619,10   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         | 100,00% |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 4.3.  | DIVISÓRIAS                        | 19.073,67   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 5.    | COBERTURA                         | 112.442,17  | % Período: |         |        |        |        |        | 38,45%  | 24,33%  | 37,22%  |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 5.1.  | ESTRUTURA                         | 43.233,49   | % Período: |         |        |        |        |        | 100,00% |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 5.2.  | TELHAMENTO                        | 27.353,60   | % Período: |         |        |        |        |        |         | 100,00% |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 5.3.  | COMPLEMENTOS                      | 41.855,08   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         | 100,00% |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 6.    | IMPERMEABILIZAÇÕES                | 47.288,62   | % Período: |         | 25,00% |        |        |        |         | 75,00%  |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 6.1.  | IMPERMEABILIZAÇÕES                | 47.288,62   | % Período: |         | 25,00% |        |        |        |         | 75,00%  |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 7.    | ESQUADRIAS                        | 245.012,60  | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 54,29%  | 27,39%  | 0,56%  | 17,76%  |         |       |       |
| 0,00%             | 7.1.  | ESQUADRIAS DE MADEIRA             | 67.255,15   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 100,00% |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 7.2.  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO            | 131.505,48  | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 50,00%  | 50,00%  |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 7.3.  | ESQUADRIAS METÁLICAS              | 2.731,24    | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 50,00%  | 50,00% |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 7.4.  | ACESSÓRIOS                        | 43.520,73   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 50,00%  | 50,00% |         | 100,00% |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 8.    | REVESTIMENTO DE PAREDE            | 121.894,08  | % Período: |         |        |        | 13,69% | 27,39% | 17,12%  | 10,27%  | 15,76%  | 15,76%  |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 8.1.  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          | 83.465,69   | % Período: |         |        |        | 20,00% | 40,00% | 25,00%  | 15,00%  |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 8.2.  | REVESTIMENTO CERÂMICO             | 38.428,39   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         | 50,00%  | 50,00%  |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 9.    | REVESTIMENTO PISO INTERNO         | 146.484,69  | % Período: |         |        |        | 9,24%  | 52,38% |         |         |         |         | 16,74%  | 21,66%  |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 9.1.  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          | 90.238,11   | % Período: |         |        |        | 15,00% | 85,00% |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 9.2.  | GRANILITE                         | 49.028,82   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         | 50,00%  | 50,00%  |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 9.3.  | RODAPE                            | 7.217,76    | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         | 100,00% |         |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 10.   | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO      | 26.614,66   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 100,00% |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 10.1. | REVESTIMENTO ARGAMASSADO          | 26.614,66   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | 100,00% |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 11.   | REVESTIMENTO DE TETO              | 51.198,27   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         | 100,00% |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 11.1. | FORRO                             | 51.198,27   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         | 100,00% |         |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 12.   | PINTURA                           | 112.903,38  | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 41,06%  | 17,48%  | 17,48% | 23,97%  |         |       |       |
| 0,00%             | 12.1. | PAREDES                           | 78.948,41   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 25,00%  | 25,00%  | 25,00% | 25,00%  |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 12.2. | TETO                              | 26.626,12   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         | 100,00% |         |        |         |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| 0,00%             | 12.3. | ESQUADRIAS                        | 7.328,85    | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |
| Linha calculada   | 13.   | MARMORES                          | 23.086,86   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| 0,00%             | 13.1. | MARMORARIA                        | 23.086,86   | % Período: |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | 100,00% |         |       |       |
| -->               |       |                                   |             |            |         |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |         |         |       |       |

|                                |             |         |                    |  |                   |  |
|--------------------------------|-------------|---------|--------------------|--|-------------------|--|
| Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROponente TOMADOR | APELIDO EMPREENHIMENTO   | DESCRIÇÃO DO LOTE | APELIDO EMPREENHIMENTO   |
| 0                              | 0           | 0       | -                  | Construção de Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área | 0                 | Construção de Centro de Atenção Psicossocial - Portes 1 e 2 - Área |
| 2                              |             |         |                    |  |                   |  |

|                         | Item  | Descrição                          | Valor (R\$) | Parcelas:  | 1          | 2          | 3          | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           | 11           | 12           | 13         | 14      | 15     | 16    | 17    |
|-------------------------|-------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-------|-------|
|                         |       |                                    |             |            | 05/26      | 06/26      | 07/26      | 08/26        | 09/26        | 10/26        | 11/26        | 12/26        | 01/27        | 02/27        | 03/27        | 04/27        | 05/27      | 06/27   | 07/27  | 08/27 | 09/27 |
| Falta distribuir:       | 14.   | LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS        | 69.508,17   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| Linha calculada         |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 14.1. | EQUIPAMENTOS                       | 442,95      | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 14.2. | LOUCAS                             | 27.403,52   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 14.3. | METAIS E ACESSÓRIOS                | 41.661,70   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| Linha calculada         | 15.   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS       | 220.916,34  | % Período: |            |            |            |              | 6,30%        | 17,29%       |              | 5,59%        | 16,78%       |              | 18,49%       | 18,49%       | 17,05%     |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 15.1. | HIDRÁULICA                         | 92.799,05   | % Período: |            |            |            |              | 15,00%       | 10,00%       |              |              |              |              | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%     |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              | 15,00%       |              |              |              |              |              |              |              |            |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 15.2. | SANITÁRIA                          | 72.314,11   | % Período: |            |            |            |              | 40,00%       |              |              |              |              |              | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%     |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              | 40,00%       |              |              |              |              |              | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%     |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 15.3. | PLUVIAL                            | 49.412,38   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              | 25,00%       | 75,00%       |              |              |              |            |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              | 25,00%       | 75,00%       |              |              |              |            |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 15.4. | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PI | 6.390,80    | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |            |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |            |         |        |       |       |
| Linha calculada         | 16.   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS              | 351.428,08  | % Período: |            |            |            | 18,34%       |              |              |              |              |              |              | 18,34%       | 36,69%       | 10,08%     | 10,08%  | 6,47%  |       |       |
| 0,00%                   | 16.1. | INFRAESTRUTURA                     | 257.864,19  | % Período: |            |            |            | 25,00%       |              |              |              |              |              |              | 25,00%       | 50,00%       |            |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            | 25,00%       |              |              |              |              |              |              | 25,00%       | 50,00%       |            |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 16.2. | ILUMINAÇÃO                         | 45.468,24   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 25,00%     | 25,00%  | 50,00% |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 25,00%     | 25,00%  | 50,00% |       |       |
| 0,00%                   | 16.3. | SPDA                               | 48.095,65   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50,00%     | 50,00%  |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50,00%     | 50,00%  |        |       |       |
| Linha calculada         | 17.   | CLIMATIZAÇÃO                       | 187.479,87  | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 35,30%       | 35,30%       | 29,39%     |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 17.1. | INFRAESTRUTURA                     | 132.372,50  | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |            |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |              |            |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 17.2. | EQUIPAMENTOS                       | 55.107,37   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%    |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%    |         |        |       |       |
| Linha calculada         | 18.   | DADOS E VOZ                        | 23.584,23   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%    |         |        |       |       |
| 0,00%                   | 18.1. | DADO E VOZ                         | 23.584,23   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%    |         |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%    |         |        |       |       |
| Linha calculada         | 19.   | URBANIZAÇÃO                        | 205.536,55  | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 19.1. | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE      | 43.394,70   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 19.2. | PAISAGISMO                         | 18.293,50   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 19.3. | SINALIZAÇÃO                        | 3.809,92    | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 19.4. | CERCAMENTO                         | 6.328,66    | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 19.5. | MURO                               | 133.709,77  | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| Linha calculada         | 20.   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES            | 14.633,40   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| 0,00%                   | 20.1. | SERVIÇOS FINAIS                    | 14.633,40   | % Período: |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| -->                     |       |                                    |             |            |            |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            | 100,00% |        |       |       |
| Total: R\$ 3.039.468,22 |       |                                    |             |            | %:         | 12,06%     | 1,51%      | 3,50%        | 5,69%        | 6,56%        | 12,77%       | 2,60%        | 2,54%        | 4,84%        | 7,15%        | 13,78%       | 8,18%      | 3,99%   | 14,84% |       |       |
| Período:                |       | Repasso:                           | 312.681,29  |            | 39.234,61  | 90.792,02  | 147.429,06 | 169.999,07   | 331.226,20   | 67.372,72    | 65.736,84    | 125.441,40   | 185.309,01   | 357.436,46   | 211.983,73   | 103.565,47   | 384.792,12 |         |        |       |       |
|                         |       | Contrapartida:                     | 53.838,13   |            | 6.755,49   | 15.632,77  | 25.384,64  | 29.270,80    | 57.031,23    | 11.600,38    | 11.318,70    | 21.598,77    | 31.906,90    | 61.544,16    | 36.499,81    | 17.832,12    | 66.254,32  |         |        |       |       |
|                         |       | Outros:                            | -           |            | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          |         |        |       |       |
| Acumulado:              |       | Investimento:                      | 366.519,42  | 45.990,10  | 106.424,78 | 172.813,72 | 199.269,86 | 388.257,43   | 78.973,10    | 77.055,54    | 147.040,17   | 217.215,91   | 418.980,62   | 248.483,54   | 121.397,60   | 451.046,43   |            |         |        |       |       |
|                         |       | %:                                 | 12,06%      | 13,57%     | 17,07%     | 22,76%     | 29,31%     | 42,09%       | 44,69%       | 47,22%       | 52,06%       | 59,21%       | 72,99%       | 81,17%       | 85,16%       | 100,00%      |            |         |        |       |       |
|                         |       | Repasso:                           | 312.681,29  | 351.915,90 | 442.707,92 | 590.136,98 | 760.136,05 | 1.091.362,25 | 1.158.734,97 | 1.224.471,81 | 1.349.913,21 | 1.535.222,22 | 1.892.658,68 | 2.104.842,41 | 2.208.207,88 | 2.593.000,00 |            |         |        |       |       |
|                         |       | Contrapartida:                     | 53.838,13   | 60.593,62  | 76.226,39  | 101.611,03 | 130.881,83 | 187.913,06   | 199.513,44   | 210.832,14   | 232.430,91   | 264.337,81   | 325.881,97   | 362.381,78   | 380.213,90   | 446.468,22   |            |         |        |       |       |
|                         |       | Outros:                            | -           | -          | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |            |         |        |       |       |
|                         |       | Investimento:                      | 366.519,42  | 412.509,52 | 518.934,30 | 691.748,02 | 891.017,88 | 1.279.275,31 | 1.358.248,41 | 1.435.303,95 | 1.582.344,12 | 1.799.560,03 | 2.218.540,65 | 2.467.024,19 | 2.588.421,79 | 3.039.468,22 |            |         |        |       |       |