

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	CAPITAO LEONIDAS MARQUES				SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	52	Repasse do Concedente		R\$	9.478.035,01	100,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1	Data	26/06/2025	Dias	30	Data	05/08/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	450	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-		
Quantidade:	29.110,53	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					Valor Total	9.478.035,01	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
ITEM			15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			450	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30								
Data Início				5/8/25	5/9/25	6/10/25	6/11/25	7/12/25	7/1/26	7/2/26	10/3/26	10/4/26	11/5/26	11/6/26	12/7/26	12/8/26	12/9/26	13/10/26								
Data Fim				4/9/25	5/10/25	5/11/25	6/12/25	6/1/26	6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26	11/7/26	11/8/26	11/9/26	12/10/26	12/11/26								
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	26,18	9,46	5,48	4,35		3,80	8,15	3,18	12,49	8,16	4,96	4,20	6,16	3,43			13	14.935,02	0,00				
2	TERRAPLENAGEM		%	2,81	16,13	14,42	3,57		3,71	10,95	2,94	12,65	6,65	5,92	7,25	10,50	2,51			13	285.211,47	0,03				
3	DRENAGEM		%	0,87	4,62	15,95	4,09	36,56	1,41	7,85	5,63	5,44	7,88		1,44	4,61	3,66			13	3.729.054,65	0,39				
4	BASE / SUB-BASE		%	3,77	13,15	11,32	4,62		4,86	10,88	4,43	13,82	10,30	5,79	5,27	7,98		3,80		13	1.765.739,86	0,19				
5	REVESTIMENTO		%		3,79	12,85	11,52	4,60		4,88	10,91	4,46	13,79	10,30	5,78	5,29		11,82		12	2.115.901,22	0,22				
6	MEIO-FIO E SARJETA		%		3,06	15,50	10,73	5,17		5,17	10,69	3,78	14,39	8,65	5,97	5,93		10,97		12	373.048,65	0,04				
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%		1,81	15,66	6,75	3,25		6,62	19,57	4,09	13,15	6,74	4,89	5,50		11,97		12	731.186,37	0,08				
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%		1,11	28,34	24,29	2,23		8,09	9,40	2,67	2,87	4,25	3,11	3,32		10,31		12	119.833,77	0,01				
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%			33,33					33,33					33,33				3	14.534,46	0,00				
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%									23,31		76,69						2	92.941,20	0,01				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	1,82	9,65	8,76	7,17	7,77	3,16	7,14	9,06	5,94	9,64	11,57	3,81	4,28	0,79	9,45		15	235.648,34	0,02				
TOTAIS																							9.478.035,01	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.910,40	1.413,24	818,19	650,36	-	567,84	1.216,61	474,68	1.865,45	1.218,89	740,53	626,96	920,31	511,56	-	-	-	13	14.935,02	0,16%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	8.007,42	45.999,13	41.116,68	10.192,11	-	10.586,69	31.216,52	8.386,97	36.069,42	18.965,63	16.878,87	20.689,24	29.937,15	7.165,64	-	-	-	13	285.211,47	3,01%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	32.376,24	172.213,63	594.800,14	152.337,92	1.363.167,38	52.424,06	292.749,29	210.098,48	202.783,46	293.995,72	-	53.672,62	172.009,77	136.425,94	-	-	-	13	3.729.054,65	39,34%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	66.532,01	232.156,53	199.805,60	81.573,70	-	85.846,92	192.123,83	78.243,22	244.060,14	181.937,81	102.316,66	93.111,12	140.878,81	-	67.153,51	-	-	13	1.765.739,86	18,63%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	80.282,37	271.900,74	243.798,33	97.386,13	-	103.185,58	230.899,56	94.356,94	291.834,22	217.864,21	122.339,21	111.910,78	-	250.143,15	-	-	12	2.115.901,22	22,32%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	11.402,34	57.805,86	40.041,00	19.279,74	-	19.275,74	39.863,04	14.103,33	53.699,43	32.269,04	22.289,49	22.111,09	-	40.908,55	-	-	12	373.048,65	3,94%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	13.265,18	114.496,95	49.378,71	23.761,30	-	48.392,89	143.105,91	29.880,04	96.125,29	49.272,25	35.719,92	40.239,34	-	87.548,59	-	-	12	731.186,37	7,71%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	1.332,69	33.960,85	29.110,70	2.676,82	-	9.698,99	11.262,19	3.202,72	3.439,38	5.087,64	3.727,39	3.976,74	-	12.357,66	-	-	12	119.833,77	1,26%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	4.844,82	-	-	-	-	4.844,82	-	-	-	-	4.844,82	-	-	-	-	3	14.534,46	0,15%			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	21.662,70	-	71.278,50	-	-	-	-	-	-	2	92.941,20	0,98%			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	4.283,52	22.739,49	20.646,94	16.891,41	18.300,46	7.449,60	16.823,06	21.348,65	13.998,73	22.714,39	27.270,71	8.970,25	10.087,69	1.862,40	22.261,04	-	-	15	235.648,34	2,49%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	115.109,59	580.804,60	1.340.196,77	623.974,24	1.524.571,83	156.875,11	714.682,51	748.527,52	661.982,93	963.930,76	522.978,41	361.146,20	536.916,50	145.965,54	480.372,50	-	-	-	9.478.035,01	100,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	115.109,59	580.804,60	1.340.196,77	623.974,24	1.524.571,83	156.875,11	714.682,51	748.527,52	661.982,93	963.930,76	522.978,41	361.146,20	536.916,50	145.965,54	480.372,50	-	-	-	9.478.035,01	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,21%	6,13%	14,14%	6,58%	16,09%	1,66%	7,54%	7,90%	6,98%	10,17%	5,52%	3,81%	5,66%	1,54%	5,07%				9.478.035,01	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,21%	7,34%	21,48%	28,07%	44,15%	45,81%	53,35%	61,24%	68,23%	78,40%	83,92%	87,73%	93,39%	94,93%	100,00%				OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
JEAN CARLOS GIBBERT - CREA PR-167.999/D - ART/RRT Nº 1720240000000			MAXWELL SCAPINI																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																										
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																							23/06/2025 - seg			