

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	ANDIRA			SAM	55	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	77	Repasse do Concedente		R\$	300.000,00	94,20%				
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - PRAÇA JOÃO ADIRSON RAMOS			LOTE nº	1	Data	29/01/2025	Dias	70	Data	19/04/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	18.481,64	5,80%				
Quantidade:	1.750,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	318.481,64	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)																			Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/			
ITEM			6	1	2	3	4	5	6													ITEM (R\$)	TOTAL					
Número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																			
	Data Início			19/4/25	20/5/25	20/6/25	21/7/25	21/8/25	21/9/25																			
	Data Fim			19/5/25	19/6/25	20/7/25	20/8/25	20/9/25	21/10/25																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	45,44	10,91	10,91	10,91	10,91	10,91													6	20.379,14	6,40				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%																				-	-				
3	FUNDACOES		%																				-	-				
4	ESTRUTURAS		%			100,00																1	2.111,45	0,67				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																				-	-				
6	COBERTURA		%																				-	-				
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS		%					100,00														1	58.714,59	18,44				
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%	4,27	14,06		63,79	17,89														4	47.910,12	15,04				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%	100,00																		1	423,40	0,13				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%				43,76	43,76	12,49													3	119.886,66	37,64				
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%			36,88	7,80	16,65	38,67													4	62.465,28	19,61				
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%					100,00														1	6.591,00	2,07				
TOTAIS																							318.481,64	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																												
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	8.723,15	2.094,68	2.094,68	2.094,68	2.094,68	2.094,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19.196,55	6,03%					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	537,39	129,04	129,04	129,04	129,04	129,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.182,59	0,37%					
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	1.988,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.988,92	0,62%					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	122,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122,53	0,04%					
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	55.307,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55.307,35	17,37%					
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	3.407,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.407,24	1,07%					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	1.926,88	6.343,14	-	28.787,08	8.072,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45.129,87	14,17%					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	118,71	390,77	-	1.773,44	497,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.780,25	0,87%					
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	398,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	398,83	0,13%					
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	24,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24,57	0,01%					
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	49.413,98	49.413,98	14.101,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	112.929,58	35,46%					
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.044,17	3.044,17	868,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6.957,08	2,18%					
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	21.699,71	4.591,69	9.795,53	22.753,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	58.840,39	18,48%					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	1.336,82	282,87	603,46	1.401,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.624,89	1,14%					
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.208,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.208,52	1,95%					
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	382,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	382,48	0,12%					
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	11.048,86	8.437,82	25.783,31	84.887,43	124.684,31	45.158,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	300.000,01	94,20%					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	680,67	519,81	1.588,39	5.229,52	7.681,24	2.782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18.481,63	5,80%					
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	11.729,53	8.957,63	27.371,70	90.116,95	132.365,55	47.940,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	318.481,64	100,00%					
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	3,68%	2,81%	8,59%	28,30%	41,56%	15,05%													318.481,64	100,00%					
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	3,68%	6,50%	15,09%	43,39%	84,95%	100,00%													OK	OK					
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:										Assinatura:				data:					
ANTONIO EDUARDO BONIFACIO - CREA SP-601664754/D - ART/RRT Nº 1720244199519									EDNYRA APARECIDA SANCHES BUENO DE GODOY FERREIRA																			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				29/01/2025 - qua	

Documento assinado eletronicamente por:
Antonio Eduardo Bonifacio (29/01/2025 15:06:00)

Nome/controle do arquivo:
2025012915060000.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025012915060000>