



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Ibiporã	Reforma - Centro de Referência de Assistência Social	Reforma - Centro de Referência de Assistência Social

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	REFORMA - CRAS	690.723,50	% Período:	17,05%	32,94%	31,12%	18,89%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	68.325,12	% Período:	17,05%	32,80%	31,25%	18,90%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEM	40.335,87	% Período:	75,00%	10,00%	10,00%	5,00%								
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÃO	8.349,23	% Período:	100,00%											
1.4.	REFORÇO MURO EXTERNO	36.085,10	% Período:	40,00%	60,00%										
1.5.	PAREDES	15.989,52	% Período:		100,00%										
1.6.	PISOS	286.702,50	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.7.	COBERTURA	176.873,66	% Período:	30,00%	60,00%	10,00%									
1.8.	GRADIS E PORTÕES	13.151,60	% Período:			100,00%									
1.9.	PINTURA	43.956,23	% Período:			35,00%	65,00%								
1.10.	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	954,67	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 690.723,50			%:	17,05%	32,94%	31,12%	18,89%								
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO LOCAL DE OB	Período:	Repassa:		-	-	-	-								
		Contrapartida:	117.746,70	227.549,51	214.960,08	130.467,21									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	117.746,70	227.549,51	214.960,08	130.467,21									
	Acumulado:	%:	17,05%	49,99%	81,11%	100,00%									
		Repassa:	-	-	-	-									
		Contrapartida:	117.746,70	345.296,21	560.256,29	690.723,50									
		Outros:	-	-	-	-									
		Investimento:	117.746,70	345.296,21	560.256,29	690.723,50									
		Administração Local:	17,05%	49,85%	81,10%	100,00%									

Ibiporã/PR
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael José Teixeira
CREA/CAU: 210155/D
ART/RRT: 1720242359470