

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	CORNELIO PROCOPIO			SAM	79	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº		90		Repasse do Concedente				R\$	5.013.807,95	90,33%			
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	18/06/2026	Dias	30	Data	28/07/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente				R\$	536.690,76	9,67%					
Quantidade:	48.284,99		m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																										
GRUPO	SERVIÇOS		N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																											
ITEM		ok	6	1	2	3	4	5	6																						
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30																						
	Data Início			28/07/26	28/08/26	27/09/26	27/10/26	26/11/26	26/12/26																						
	Data Fim			27/08/26	26/09/26	26/10/26	25/11/26	25/12/26	24/01/27																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																											
2	TERRAPLENAGEM		%																												
3	DRENAGEM		%																												
4	BASE / SUB-BASE		%				24,35	23,58	52,07																						
5	REVESTIMENTO		%	23,37	24,73	15,01	18,18	8,84	9,87																						
6	MEIO-FIO E SARJETA		%		86,44	13,56																									
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%	17,01	33,47	7,28	32,57		9,67																						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%	23,74	31,65	12,51	14,66	6,23	11,21																						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																												
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																												
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	20,67	20,67	13,89	17,15	13,63	13,98																						
TOTAIS																									5.550.498,71	100,00%					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																															
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.764,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.764,62	0,07%							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	402,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		402,97	0,01%							
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-		130.541,90	126.396,67	279.106,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	536.044,86	9,66%							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	13.973,53	13.529,82	29.876,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		57.379,60	1,03%							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	972.451,15	1.028.752,78	624.533,45	756.496,49	367.580,69	410.528,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.160.342,88	74,95%							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	104.093,65	110.120,32	66.851,65	80.977,31	39.346,77	43.944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		445.333,70	8,02%							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	6.058,03	950,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.008,31	0,13%							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	648,47	101,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		750,19	0,01%							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	12.503,14	24.607,76	5.355,82	23.948,48	-	7.107,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	73.522,81	1,32%							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.338,36	2.634,07	573,30	2.563,51	-	760,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.870,06	0,14%							
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	18.406,34	24.546,05	9.697,67	11.371,80	4.834,66	8.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	77.547,52	1,40%							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.970,26	2.627,47	1.038,06	1.217,27	517,51	930,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.300,88	0,15%							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	32.164,01	32.164,01	21.611,84	26.677,00	21.207,44	21.752,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	155.576,95	2,80%							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.442,92	3.442,92	2.313,39	2.855,57	2.270,10	2.328,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.653,36	0,30%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.039.289,26	1.116.128,63	662.149,06	949.035,67	520.019,46	727.185,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.013.807,95	90,33%							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	111.248,16	119.473,25	70.878,12	101.587,19	55.664,20	77.839,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		536.690,76	9,67%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	1.150.537,42	1.235.601,88	733.027,18	1.050.622,86	575.683,66	805.025,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.550.498,71	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	20,73%	22,26%	13,21%	18,93%	10,37%	14,50%													5.550.498,71	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	20,73%	42,99%	56,20%	75,12%	85,50%	100,00%													OK	OK							
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:											
VANDERLEI CLARO - PR-184783/D - ART/RRT Nº 1720262139581												RAPHAEL DIAS SAMPAIO																			
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										17/06/2026 - qua	