

Quantidade:		m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total		448.449,07		100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	ok	N°	NÚMERO DE ETAPAS (%)																		N° DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
ITEM			5	1	2	3	4	5																					
Número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																				
Data Início				6/2/25	9/3/25	9/4/25	10/5/25	10/6/25																					
Data Fim				8/3/25	8/4/25	9/5/25	9/6/25	10/7/25	30/1/00																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%		9,01	25,92	65,07														3	35.602,32	7,94							
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		46,77	44,01	9,22														3	11.343,46	2,53							
3	FUNDAÇOES	%		45,07		54,93														2	8.108,91	1,81							
4	ESTRUTURAS	%		28,23			71,77													2	47.212,34	10,53							
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		40,97			59,03													2	27.292,87	6,09							
6	COBERTURA	%						100,00												1	7.854,95	1,75							
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%						100,00												1	9.252,22	2,06							
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%					16,64	83,36												2	6.852,10	1,53							
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%					68,95	31,05												2	35.313,58	7,87							
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		5,10	11,94	25,62	53,63	3,70												5	211.095,98	47,07							
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%			73,99	10,32	15,69													3	47.159,47	10,52							
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%			100,00															1	1.360,87	0,30							
TOTAIS																						448.449,07	100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5												N° DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.208,90	9.228,00	23.165,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35.602,32	7,94%							
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.305,47	4.992,29	1.045,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.343,46	2,53%							
3T	FUNDAÇOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	3.654,72	-	4.454,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8.108,91	1,81%							
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	13.329,42	-	-	33.882,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	47.212,34	10,53%							
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.181,24	-	-	16.111,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27.292,87	6,09%							
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	7.854,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.854,95	1,75%							
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	9.252,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.252,22	2,06%							
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.140,08	5.712,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.852,10	1,53%							
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	24.350,05	10.963,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35.313,58	7,87%							
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	10.773,59	25.195,77	54.090,07	113.218,19	7.818,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	211.095,98	47,07%							
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	34.891,75	4.867,72	7.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47.159,47	10,52%							
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.360,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.360,87	0,30%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
C		CONTRAPARTIDA	R\$	47.453,34	75.668,68	87.623,10	196.102,87	41.601,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	448.449,07	100,00%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	47.453,34	75.668,68	87.623,10	196.102,87	41.601,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	448.449,07	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,58%	16,87%	19,54%	43,73%	9,28%													448.449,07	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,58%	27,46%	46,99%	90,72%	100,00%													OK	OK							
Resp. Técnico:		Assinatura:						Prefeito:						Assinatura:						data:									
GUILHERME DE OLIVEIRA MESTRINER - CREA PR-101.552/D - ART/RRT N° 1720246592978								ULISSES DE SOUZA																					