



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1080370-64	921932	PREFEITURA DE RANCHO ALEGRE	RECAPE ASFALTÍCO	Recuperação, pavimentação e recape asfáltico de vias públicas

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	RECAPEAMENTO EM VIAS URBANAS	793.858,19	% Período:	14,33%	36,67%	49,00%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.775,34	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPE 01- RUA MATO GROSSO, ENTRE	194.903,90	% Período:		100,00%										
1.3.	RECAPE 02 - RUA JOÃO TITÉIA, ENTRE A F	89.914,81	% Período:	100,00%											
1.4.	RECAPE 03 - RUA HERCULANO, ENTRE A I	95.001,16	% Período:		100,00%										
1.5.	RECAPE 04 - RUA ARMANDO MARCON, EN	93.851,84	% Período:			100,00%									
1.6.	RECAPE 05 - RUA DAS MAGNÓLIAS, ENTR	269.526,90	% Período:			100,00%									
1.7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com	3.064,20	% Período:	16,59%	40,00%	43,41%									
1.8.	RAMPA PARA PNE (NBR 9050) - A= 3,85 M2	21.577,03	% Período:	100,00%											
1.11.	Faixa de pedestre / Retenção / Pare (Branco	12.304,16	% Período:			100,00%									
1.12.	Vertical	11.938,85	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 793.858,19				%:	14,33%	36,67%	49,00%								
Período:	Repassse:			96.726,97	247.506,43	330.669,60									
	Contrapartida:			17.048,63	43.624,31	58.282,25									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			113.775,60	291.130,74	388.951,85									
Acumulado:	%:			14,33%	51,00%	100,00%									
	Repassse:			96.726,97	344.233,40	674.903,00									
	Contrapartida:			17.048,63	60.672,94	118.955,19									
	Outros:			-	-	-									
				Investimento:	113.775,60	404.906,34	793.858,19								

RANCHO ALEGRE/PR
Local
quinta-feira, 11 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCIANO M. RESENDE
CREA/CAU: 58.374/D
ART/RRT: 1720236804506