

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE MEDIÇÃO				
ANTEPROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA E URBANA DA AVENIDA VISCONDE DE GUARAPUAVA E TRECHOS COMPLEMENTARES				
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 6 MESES (DIAS CORRIDOS)	VALOR DA MEDIÇÃO	MEDIÇÃO EM TERMOS PERCENTUAIS AO VALOR TOTAL DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO EM TERMOS PERCENTUAIS AO VALOR TOTAL DO CONTRATO
0-30	R\$ 121.731,56	11,64%	R\$ 121.731,56	11,64%
31-60	R\$ 177.844,48	17,01%	R\$ 299.576,04	28,66%
61-90	R\$ 248.850,01	23,80%	R\$ 548.426,05	52,46%
91-120	R\$ 116.974,69	11,19%	R\$ 665.400,74	63,65%
121-150	R\$ 123.572,96	11,82%	R\$ 788.973,70	75,47%
151-180	R\$ 47.349,35	4,53%	R\$ 836.323,05	80,00%
181-210	R\$ 104.540,38	10,00%	R\$ 940.863,43	90,00%
211-240	R\$ 104.540,38	10,00%	R\$ 1.045.403,81	100,00%
TOTAL	R\$ 1.045.403,81	100,00%		
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 (SEIS) MESES PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 8 (OITO) MESES				
Maurício Costa Luís Eng. Civil CREA PR - 103137/D Matrícula 81.293 - IPPUC ART nº 1720262539156 Portaria IPPUC nº 03/2026 – Agente de Planejamento				