

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA MEDIÇÃO OU ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTANA DO ITARARE			PRIORIDADE Nº 45	SAM	39
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias urbanas nos bairros: CENTRO, PARQUE DAS NAÇÕES, BARIGUI Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				06/04/2026 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		07				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.546.433,58 100,00%	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.472.058,62 32,38%	Valor total dos Materiais: R\$ 3.074.374,96 67,62%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA MEDIÇÃO / ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 4.546.433,58	
Medição 1 - Início	30	R\$ 1.095.472,12	A obra terá início com a mobilização da equipe e equipamentos, além da instalação da placa indicativa. Em seguida, será realizada a terraplenagem, abrangendo corte e aterro conforme necessário nos trechos, garantindo a regularização do solo para as próximas fases. Paralelamente, será iniciada a drenagem, com a escavação e instalação dos primeiros dispositivos para escoamento da água.
Medição 2	30	R\$ 1.304.714,00	Dando sequência à terraplenagem, será feita a compactação e ajustes finais do terreno. A drenagem avançará com a implantação de mais dispositivos de escoamento. O processo de base/sub-base terá início, com a aplicação e compactação dos primeiros materiais que servirão de suporte para o revestimento asfáltico. Ensaios tecnológicos serão executados para monitoramento da qualidade dos serviços.
Medição 3	30	R\$ 444.983,07	A drenagem será concluída com a instalação dos últimos dispositivos, garantindo um sistema adequado para o escoamento pluvial. A base/sub-base seguirá avançando, recebendo as camadas finais de material para estabilização da via. Durante essa fase, será dada continuidade aos ensaios tecnológicos para garantir a conformidade dos serviços executados.
Medição 4	30	R\$ 252.671,88	Com a base finalizada, o revestimento asfáltico começará a ser aplicado, cobrindo parte da via conforme o avanço dos serviços. O meio-fio e a sarjeta também serão executados em paralelo, delimitando a pista e garantindo o correto direcionamento da água pluvial. Ensaios tecnológicos seguirão em execução para assegurar a qualidade do pavimento.
Medição 5	30	R\$ 410.271,45	O revestimento asfáltico será finalizado, cobrindo toda a extensão da via. Serão iniciados os serviços de urbanização, que englobam melhorias no entorno, como calçadas e paisagismo, além de ajustes nas áreas adjacentes. A sinalização de trânsito também começará a ser implantada, garantindo maior segurança viária.
Medição 6	30	R\$ 230.656,73	A obra será concluída com a implantação completa da sinalização de trânsito e a finalização da urbanização das vias, assegurando a visibilidade e segurança da via. Serviços diversos, como ajustes finais e acabamentos, serão realizados. Ensaios tecnológicos continuarão até a finalização da obra, garantindo a qualidade dos serviços entregues.
Medição 7	30	R\$ 807.664,33	A obra será concluída com a implantação completa da sinalização de trânsito e a finalização da urbanização das vias, assegurando a visibilidade e segurança da via. Serviços diversos, como ajustes finais e acabamentos, serão realizados. Ensaios tecnológicos continuarão até a finalização da obra, garantindo a qualidade dos serviços entregues.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALAIN JUNIOR DOMINGUES - CREA PR-309.367/D - ART/RRT Nº 1720260974858	ELCIO JOSÉ VIDAL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
Direitos autorais do PARANACIDADE