

 PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA MUNICÍPIO DE FÊNIX - PR																
Município: FENIX				Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente						
Projeto : CONSTRUÇÃO CAPELA MORTUÁRIA				Data 20/05/2024		Dias 15		Data 14/06/2024		nº		Contrapartida do Proponente		R\$ 276.988,10	100,00%			
Local da Obra : BELA VISTA DO IVAÍ - FÊNIX PR		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total				
GRUPO	ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL	% S/
			4	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	ITEM (R\$)	TOTAL		
		Data Início		14/6/24	15/7/24	15/8/24	15/9/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
		Data Fim		14/7/24	14/8/24	14/9/24	15/10/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00				
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	%	100											7.349,85	2,653%		
	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	%	100											11.392,03	4,113%		
	3	FUNDAÇÕES	%	30	70										5.596,36	2,020%		
	4	ESTRUTURAS	%		30	70									49.605,69	17,909%		
	5	ALVENARIA DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			70	30								22.555,50	8,143%		
	6	COBERTURA	%			30	70								31.589,73	11,405%		
	7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%			30	70								37.133,02	13,406%		
	8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%		10	40	50								11.898,93	4,296%		
	9	INST. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS	%	10	20	40	30								18.079,28	6,527%		
	10	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			60	40								81.644,71	29,476%		
	11	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%				100								142,99	0,052%		
TOTAIS																	276.988,10	100%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS																		
ITEM				PARCELAS (R\$)												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS	R\$	7.349,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	7.349,85	2,6535%
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	11.392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	11.392,03	4,1128%
3	FUNDAÇÕES	R\$	1.678,91	3.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	5.596,36	2,0204%
4	ESTRUTURAS	R\$	0,00	14.881,71	34.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	49.605,69	17,9090%
5	ALVENARIA DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R\$	0,00	0,00	15.788,85	6.766,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	22.555,50	8,1431%
6	COBERTURA	R\$	0,00	0,00	9.476,92	22.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	31.589,73	11,4047%
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	R\$	0,00	0,00	11.139,91	25.993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	37.133,02	13,4060%
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA, SISTEMA DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R\$	0,00	1.189,89	4.759,57	5.949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	11.898,93	4,2958%
9	INST. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS	R\$	1.807,93	3.615,86	7.231,71	5.423,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	18.079,28	6,5271%
10	REVESTIMENTO DE PAREDE E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$	0,00	0,00	48.986,82	32.657,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	81.644,71	29,4759%
11	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R\$	0,00	0,00	0,00	142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	142,99	0,0516%
0	0	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,0000%
T	TOTAIS	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		276.988,10	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	22.228,72	23.604,91	132.107,77	99.046,70											276.988,10	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO - ACUMULADO		R\$	14.878,67	38.483,78	170.591,55	269.638,25												
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	8,03%	8,52%	47,69%	35,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	8,03%	16,55%	64,24%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			OK
Resp. Técnico: EVELYN DE PAULA DEITOS CAU-A 259662-8		Assinatura:				Prefeito: ALTAIR MOLINA SERRANC				Assinatura:				data: 09/05/2024				
Tabela Referência: SINAPI PR 202403 NaoDesonerado																		