

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	ENGENHEIRO BELTRÃO			SAM	79	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente				R\$	300.000,00	71,10%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	19/02/2024	Dias	70	Data	09/05/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente	R\$	121.968,42	28,90%	
Quantidade:	2.048,02		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		421.968,42	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS ok		N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
			6	1	2	3	4	5	6																	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			180	30	30	30	30	30	30																	
	Data Início			9/5/24	9/6/24	10/7/24	10/8/24	10/9/24	11/10/24																	
	Data Fim			8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	10/10/24	10/11/24																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			100,0																	1	3.304,59	0,78%			
2	TERRAPLENAGEM			58,0	42,0																2	36.883,44	8,74%			
3	DRENAGEM			29,0		71,0															2	57.687,71	13,67%			
4	BASE / SUB-BASE					58,0	42,0														2	96.532,10	22,88%			
5	REVESTIMENTO					6,0	56,0		38,0												3	139.010,14	32,94%			
6	MEIO-FIO E SARJETA				100,0																1	24.080,60	5,71%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							82,0	18,0												2	47.804,95	11,33%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,0												1	5.764,87	1,37%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					10,0	16,0		74,0												3	10.900,02	2,58%			
TOTAIS																						421.968,42	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
			R\$	1	2	3	4	5	6																	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	2.349,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.349,41	0,56%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	955,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		955,18	0,23%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	15.209,00	11.013,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26.222,42	6,21%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.183,39	4.477,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.661,02	2,53%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	11.893,85	-	29.119,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41.013,29	9,72%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.835,58	-	11.838,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16.674,42	3,95%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	39.805,31	28.824,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68.629,85	16,26%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	16.183,30	11.718,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27.902,25	6,61%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	5.929,79	55.344,67	-	37.555,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.829,77	23,42%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.410,82	22.501,01	-	15.268,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		40.180,37	9,52%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	17.120,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17.120,19	4,06%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	6.960,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.960,41	1,65%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	27.869,43	6.117,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.987,11	8,05%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	11.330,63	2.487,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.817,84	3,27%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	4.098,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.098,56	0,97%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	1.666,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.666,31	0,39%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	774,94	1.239,91	-	5.734,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.749,41	1,84%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	315,06	504,10	-	2.331,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.150,61	0,75%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	29.452,27	28.133,61	75.629,48	85.409,11	27.869,43	53.506,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		300.000,00	71,10%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.974,15	11.438,04	30.748,03	34.724,05	11.330,63	21.753,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		121.968,42	28,90%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	41.426,42	39.571,64	106.377,50	120.133,16	39.200,06	75.259,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		421.968,42	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,82%	9,38%	25,21%	28,47%	9,29%	17,84%													421.968,42	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,82%	19,20%	44,41%	72,87%	82,16%	100,00%													OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:								data:							
JOSÉ CARLOS CARDOSO - CREA PR-27.142/D							ADALMIR JOSÉ GARBIM JUNIOR																			
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		19/02/2024 - seg	