

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																									
Município:		UBIRATA		SAM		999		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$	1.498.397,16	95,00%													
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº		1		Data		07/05/2024		Dias		70		Data		26/07/2024		Sigla		PAM		nº		nº dias		210		Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	78.912,82	5,00%	
Quantidade:		9.710,91		m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total		1.577.309,98		100,00%							
GRUPO		SERVIÇOS		N		NÚMERO DE ETAPAS (%)																				Nº DE ETAPAS		TOTAL		% S/							
ITEM		ok		7		1		2		3		4		5		6		7														ITEM (R\$)		TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		210		30		30		30		30		30		30		30		30																			
Data Início				26/7/24		26/8/24		26/9/24		27/10/24		27/11/24		28/12/24		28/1/25																					
Data Fim				25/8/24		25/9/24		26/10/24		26/11/24		27/12/24		27/1/25		27/2/25																					
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				100,00																								1		3.302,38		0,21%			
2		TERRAPLENAGEM						48,28		51,72																				2		102.818,69		6,52%			
3		DRENAGEM				0,75		30,60								68,65														3		150.759,27		9,56%			
4		BASE / SUB-BASE						11,77		88,23																				2		428.934,04		27,19%			
5		REVESTIMENTO								12,97		43,51		43,52																3		680.810,68		43,16%			
6		MEIO-FIO E SARJETA						100,00																						1		131.869,43		8,36%			
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												50,00		50,00														2		39.226,11		2,49%			
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO														100,00														1		16.217,09		1,03%			
9		ILUMINAÇÃO PÚBLICA																														-		-			
10		SERVIÇOS DIVERSOS																														-		-			
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						0,76		10,68		22,62		33,94		32,00														5		23.372,29		1,48%			
TOTAIS																								1.577.309,98		100,00%											
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																					
ITEM		SERVIÇOS		FONTES		R\$		1		2		3		4		5		6		7												Nº DE ETAPAS		TOTAL		% S/	
1T		SERVIÇOS PRELIMINARES		TESOURO		R\$		3.137,16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		3.137,16		0,20%	
1C				CONTRAPARTIDA		R\$		165,22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				165,22		0,01%	
2T		TERRAPLENAGEM		TESOURO		R\$		-		47.157,33		50.517,34		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		97.674,67		6,19%	
2C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		2.483,53		2.660,49		-		-		-		-		-		-		-		-		-				5.144,02		0,33%	
3T		DRENAGEM		TESOURO		R\$		-		1.074,13		43.824,34		-		-		98.318,32		-		-		-		-		-		-		3		143.216,78		9,08%	
3C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		56,57		2.308,00		-		-		5.177,92		-		-		-		-		-		-				7.542,49		0,48%	
4T		BASE / SUB-BASE		TESOURO		R\$		-		-		47.959,75		359.514,72		-		-		-		-		-		-		-		-		2		407.474,47		25,83%	
4C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		2.525,79		18.933,78		-		-		-		-		-		-		-		-				21.459,57		1,36%	
5T		REVESTIMENTO		TESOURO		R\$		-		-		83.883,44		281.400,80		281.465,48		-		-		-		-		-		-		-		3		646.749,72		41,00%	
5C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		4.417,71		14.819,92		14.823,33		-		-		-		-		-		-		-				34.060,96		2,16%	
6T		MEIO-FIO E SARJETA		TESOURO		R\$		-		-		125.272,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		125.272,00		7,94%	
6C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		6.597,43		-		-		-		-		-		-		-		-		-				6.597,43		0,42%	
7T		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		18.631,81		18.631,81		-		-		-		-		-		-		2		37.263,63		2,36%	
7C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		981,24		981,24		-		-		-		-		-		-				1.962,48		0,12%	
8T		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		15.405,75		-		-		-		-		-		-		1		15.405,75		0,98%	
8C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		811,34		-		-		-		-		-		-				811,34		0,05%	
9T		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-	
9C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-	
10T		SERVIÇOS DIVERSOS		TESOURO		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-	
10C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-				-		-	
11T		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		TESOURO		R\$		-		-		168,74		2.371,28		5.022,31		7.535,69		7.104,95		-		-		-		-		-		5		22.202,97		1,41%	
11C				CONTRAPARTIDA		R\$		-		-		8,89		124,88		264,50		396,87		374,18		-		-		-		-		-				1.169,32		0,07%	
T		TOTAIS		TESOURO		R\$		3.137,16		48.231,46		267.742,17		445.769,44		286.423,12		307.632,98		139.460,84		-		-		-		-		-				1.498.397,16		95,00%	
C				CONTRAPARTIDA		R\$		165,22		2.540,10		14.100,59		23.476,37		15.084,42		16.201,44		7.344,68		-		-		-		-		-				78.912,82		5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$		3.302,38		50.771,56		281.842,76		469.245,81		301.507,54		323.834,42		146.805,52		-		-		-		-		-		-		-				1.577.309,98		100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$		0,21%		3,22%		17,87%		29,75%		19,12%		20,53%		9,31%																		1.577.309,98		100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$		0,21%		3,43%		21,30%		51,05%		70,16%		90,69%		100,00%																OK		OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito(a):				Assinatura:				data:																					
GUILHERME SANTA ROSA - CREA PR-177.482/D								FABIO DE OLIVEIRA DALECIO																													
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				07/05/2024 - ter											