

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	UBIRATA			SAM	66	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	73	Repasse do Concedente		R\$	5.960.113,48	95,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	18/10/2024	Dias		30	Data	27/11/2024	Sigla	PAM	Nº	846/2024	nº dias	300	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente	R\$	313.930,88	5,00%
Quantidade:	26.312,00 m2			CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO																			Valor Total	6.274.044,36	100,00%
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL				
ITEM	ok 10			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				300	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
Data Início					27/11/24	28/12/24	28/1/25	28/2/25	31/3/25	1/5/25	1/6/25	2/7/25	2/8/25	2/9/25											
Data Fim					27/12/24	27/1/25	27/2/25	30/3/25	30/4/25	31/5/25	1/7/25	1/8/25	1/9/25	2/10/25											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				100,00																1	3.588,36	0,06%		
2	TERRAPLENAGEM							30,99	15,98	14,02	18,73	20,29									5	256.995,43	4,10%		
3	DRENAGEM				27,48	23,05	36,39						4,75	8,33							5	2.084.182,89	31,94%		
4	BASE / SUB-BASE							39,13	13,51	11,86	17,42	18,08									5	1.368.686,46	21,81%		
5	REVESTIMENTO								20,79	16,32	23,75	18,79	20,35								5	1.775.353,11	28,30%		
6	MEIO-FIO E SARIETA							31,97	16,68	14,32	17,37	19,66									5	289.676,75	4,62%		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO													100,00							1	589.182,99	9,12%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													100,00							1	25.593,99	0,41%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							3,61	16,16	14,39	18,84	13,41	14,68	18,92							7	48.670,38	0,64%		
TOTAIS																								6.274.044,36	100,00%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																									
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.408,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.408,81	0,05%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	179,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		179,55	0,00%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	75.668,16	39.002,45	34.219,40	45.715,91	49.530,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	244.136,29	3,89%		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.985,59	2.054,34	1.802,40	2.407,95	2.608,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12.859,14	0,20%		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	523.221,14	438.796,03	692.866,21	-	-	-	-	-	90.511,53	158.505,79	-	-	-	-	-	-	-	5	1.903.900,70	30,35%		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	27.559,08	23.112,25	36.494,62	-	-	-	-	-	4.767,42	8.348,81	-	-	-	-	-	-	-		100.262,19	1,60%		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	508.728,55	175.685,87	154.198,14	226.433,86	235.081,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.300.126,26	20,72%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	26.795,73	9.253,72	8.121,81	11.926,72	12.382,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-		68.480,20	1,09%		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	350.693,15	275.261,91	400.582,51	316.852,24	343.150,95	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.686.520,75	26,88%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	18.471,70	14.498,59	21.096,41	16.689,23	18.074,43	-	-	-	-	-	-	-	-		68.832,36	1,42%		
6T	MEIO-FIO E SARIETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	88.033,32	45.943,71	39.423,37	47.821,06	54.145,19	-	-	-	-	-	-	-	-	5	275.366,65	4,39%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	4.636,89	2.419,95	2.076,51	2.518,83	2.851,93	-	-	-	-	-	-	-	-		14.504,10	0,23%		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.705,28	-	-	-	-	-	-	-	1	483.705,28	7,71%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.477,71	-	-	-	-	-	-	-		25.477,71	0,41%		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.313,36	-	-	-	-	-	-	-	1	24.313,36	0,39%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.280,63	-	-	-	-	-	-	-		1.280,63	0,02%		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	1.384,77	6.241,71	5.559,88	7.277,64	5.179,68	5.671,60	7.310,10	-	-	-	-	-	-	7	38.635,38	0,62%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	73,47	328,76	292,85	383,33	272,82	298,73	385,04	-	-	-	-	-	-		2.035,00	0,03%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	526.629,95	438.796,03	692.866,21	673.824,80	617.566,88	508.660,71	727.810,99	660.789,31	439.334,08	673.834,53	-	-	-	-	-	-	-		5.960.113,48	95,00%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	27.738,63	23.112,25	36.494,62	35.491,68	32.528,46	26.792,16	38.335,23	34.805,07	23.140,59	35.492,19	-	-	-	-	-	-	-		313.930,88	5,00%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	554.368,58	461.908,28	729.360,83	709.316,48	650.095,34	535.452,86	766.146,22	695.594,38	462.474,67	709.326,72	-	-	-	-	-	-	-		6.274.044,36	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,84%	7,36%	11,63%	11,31%	10,36%	8,53%	12,21%	11,00%	7,37%	11,31%	-	-	-	-	-	-	-		6.274.044,36	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,84%	16,20%	27,82%	39,13%	49,49%	58,02%	70,24%	81,32%	88,69%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-		OK	OK		
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:					
GUILHERME SANTA ROSA - CREA PR-177.482/D - ART/RRT Nº 1720245350067												FABIO DE OLIVEIRA DALECIO													
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		18/10/2024 - sex		