

PLANO DE TRABALHO
E-PROTÓCOLO 22.066.856-8

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) UBIRATÃ			C.N.P.J/M.F 76.950.096/0001-10
Nome do Prefeito FABIO DE OLIVEIRA DALECIO			
Endereço AV. NILZA DE OLIVEIRA PIPINO, 1852 - CX. POSTAL 163	U.F. PR	CEP 85440-000	Telefone 44-3543-8000

2. CONCEDENTE

Nome		C.N.P.J./M.F	
Secretaria de Estado das Cidades		76.416.908/0001-42	
Endereço		E-mail	
Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		secid@secid.pr.gov.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome			C.N.P.J/M.F
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE			01.450.804/0001-55
Endereço		E-mail	
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade	U.F.	CEP	Telefone
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	Período de Execução 19/02/2025 - 07/03/2026
Descrição do Projeto PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS Quantidade 26312 M2 A execução da pavimentação asfáltica no Distrito de Yolanda, conforme proposto neste projeto, representa uma medida essencial para assegurar o direito de deslocamento seguro e digno à população local. Além de melhorar significativamente a mobilidade urbana e a segurança nas vias, a obra contempla a construção de galerias pluviais, que irão minimizar os impactos das chuvas, evitando alagamentos e erosões, garantindo a durabilidade da infraestrutura. As calçadas acessíveis reforçam o compromisso com a inclusão, permitindo que pedestres se desloquem com mais segurança. A sinalização viária será outro elemento crucial desse projeto, oferecendo orientações claras para motoristas e pedestres, reduzindo o risco de acidentes e assegurando um trânsito mais organizado e seguro. A instalação de placas de sinalização, faixas de pedestres e outros dispositivos contribuirá para a fluidez do tráfego e a conscientização dos usuários das vias. Essa intervenção vai além das melhorias imediatas: promove o desenvolvimento socioeconômico ao valorizar os imóveis e atrair novos investimentos, facilita o acesso a serviços essenciais como saúde, educação e comércio, e cria um ambiente urbano mais organizado e agradável. Portanto, é uma ação de grande relevância para o progresso e qualidade de vida dos moradores, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar de toda a comunidade.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	25/11/2024	09/02/2025	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	19/02/2025	21/03/2025	R\$ 3.588,36
3	TERRAPLENAGEM	23/05/2025	24/10/2025	R\$ 256.995,43
4	DRENAGEM	19/02/2025	25/12/2025	R\$ 2.004.182,89
5	BASE / SUB-BASE	23/05/2025	24/10/2025	R\$ 1.368.606,46
6	REVESTIMENTO	23/06/2025	24/11/2025	R\$ 1.775.353,11
7	MEIO-FIO E SARJETA	23/05/2025	24/10/2025	R\$ 289.870,75
8	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	25/11/2025	25/12/2025	R\$ 509.182,99
9	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	07/12/2025	06/01/2026	R\$ 25.593,99
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	23/05/2025	25/12/2025	R\$ 40.670,38
Total				R\$ 6.274.044,36

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R\$ 313.930,88	R\$ 5.960.113,48

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasse Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 8,84%	04/2025	R\$ 526.627,39	R\$ 27.741,19
2	Execução de até 16,20%	05/2025	R\$ 438.796,24	R\$ 23.112,04
3	Execução de até 27,82%	06/2025	R\$ 692.866,53	R\$ 36.494,30
4	Execução de até 39,13%	07/2025	R\$ 673.825,13	R\$ 35.491,35
5	Execução de até 49,49%	08/2025	R\$ 617.567,18	R\$ 32.528,17
6	Execução de até 58,02%	09/2025	R\$ 508.660,95	R\$ 26.791,93
7	Execução de até 70,24%	10/2025	R\$ 727.811,34	R\$ 38.334,89
8	Execução de até 81,32%	11/2025	R\$ 660.789,60	R\$ 34.804,75
9	Execução de até 88,69%	12/2025	R\$ 439.334,28	R\$ 23.140,38
10	Execução de até 100,00%	01/2026	R\$ 673.834,84	R\$ 35.491,88
			Subtotal	R\$ 6.274.044,36

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Mara Cristina Chueiri

FABIO DE OLIVEIRA DALECIO - Prefeito Municipal de UBIRATÁ

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID

Documento: **Planodetrabalhoaprovado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fabio de Oliveira Dalecio** em 22/10/2024 09:29.

Inserido ao protocolo **22.066.856-8** por: **Fabio de Oliveira D Alecio** em: 22/10/2024 09:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
51c1960a0699ea31cf0ab3eba0010a4a.