

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORAMA							
LOCAL:	Rua Vereador João Palma Quadra 15 Ubiratã PR							
DATA:	21/04/2026							
ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%	NO MÊS%	ACUM.%
1	SERVICOS PRELIMINARES	10.775,87	90,0%	90,0%	5,0%	95,00%	5,0%	100,00%
2	ESTRUTURA	121.285,63	60,0%	60,0%	40,0%	100,00%		100,00%
3	ALVENARIA/REVESTIMENTO	79.651,59	30,0%	30,0%	70,0%	100,00%		100,00%
4	COBERTURA	3.421,39		0,0%		0,00%	100,0%	100,00%
5	ESQUADRIAS	18.908,50		0,0%		0,00%	100,0%	100,00%
6	PISO	37.776,94		0,0%		0,00%	100,0%	100,00%
7	PINTURA	32.359,70		0,0%		0,00%	100,0%	100,00%
8	AGUA POTAVEL	123,86		0,0%	100,0%	100,00%		100,00%
	TOTAL	304.303,48						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS			1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
VALOR DO INVESTIMENTO			R\$ 106.365,14		R\$ 104.933,02		R\$ 93.005,32	
VALOR ACUMULADO			R\$ 106.365,14		R\$ 211.298,16		R\$ 304.303,48	



Responsável Técnico

ARQ. MONIKA A. AMARO GALÃO
CAU/PR: A 18613-9