

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	CARLOPOLIS			SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	77	Repasse do Concedente		R\$	13.010.980,57	95,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	12/02/2026	Dias	30	Data	24/03/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	684.788,45	5,00%
Quantidade:	81.204,09		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/	
ITEM		10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									ITEM (R\$)	TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Início		24/3/26	24/4/26	25/5/26	25/6/26	26/7/26	26/8/26	26/9/26	27/10/26	27/11/26	28/12/26												
	Data Fim		23/4/26	24/5/26	24/6/26	25/7/26	25/8/26	25/9/26	26/10/26	26/11/26	27/12/26	27/1/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	4.184,83	0,03%	
2	TERRAPLENAGEM	%	4,26	25,00	25,00	25,00	20,74														5	190.871,92	1,39%	
3	DRENAGEM	%	0,55	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,11												7	2.646.951,22	19,33%	
4	BASE / SUB-BASE	%						20,00	20,00	20,00	20,00	20,00									5	2.954.015,33	21,57%	
5	REVESTIMENTO	%						19,83	20,04	20,04	20,04	20,04									5	7.743.285,53	56,54%	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-	-	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%											37,14	62,86							2	99.769,26	0,73%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%						17,04	17,04	31,83	17,04	17,04									5	56.690,93	0,41%	
TOTAIS																							13.695.769,02	100,00%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.975,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.975,59	0,03%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	209,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		209,24	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	7.716,73	45.332,08	45.332,08	45.332,08	37.615,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	181.328,32	1,32%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	406,14	2.385,90	2.385,90	2.385,90	1.979,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9.543,60	0,07%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	13.914,86	419.100,62	419.100,62	419.100,62	419.100,62	419.100,62	405.185,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.514.603,67	18,36%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	732,36	22.057,93	22.057,93	22.057,93	22.057,93	22.057,93	21.325,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		132.347,57	0,97%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	561.261,00	561.261,00	561.261,00	561.261,00	561.270,55	-	-	-	-	-	-	-	5	2.806.314,55	20,49%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	29.540,05	29.540,05	29.540,05	29.540,05	29.540,56	-	-	-	-	-	-	-		147.700,76	1,08%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	1.458.973,51	1.474.225,99	1.474.225,99	1.474.225,99	1.474.469,77	-	-	-	-	-	-	-	5	7.356.121,25	53,71%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	76.788,08	77.590,84	77.590,84	77.590,84	77.603,67	-	-	-	-	-	-	-		387.164,27	2,83%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	35.202,48	59.578,31	-	-	-	-	-	-	-	2	94.780,79	0,69%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.852,76	3.135,70	-	-	-	-	-	-	-		4.988,46	0,04%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	9.178,28	9.178,28	17.143,25	9.178,28	9.178,28	-	-	-	-	-	-	-	5	53.856,37	0,39%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	483,07	483,07	902,28	483,07	483,07	-	-	-	-	-	-	-		2.834,56	0,02%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	25.607,18	464.432,70	464.432,70	464.432,70	456.715,97	2.448.513,41	2.449.850,98	2.052.630,24	2.079.867,75	2.104.496,91	-	-	-	-	-	-	-		13.010.980,54	95,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.347,74	24.443,83	24.443,83	24.443,83	24.037,69	128.869,13	128.939,52	108.033,17	109.466,72	110.763,00	-	-	-	-	-	-	-		684.788,46	5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	26.954,92	488.876,53	488.876,53	488.876,53	480.753,66	2.577.382,54	2.578.790,50	2.160.663,41	2.189.334,47	2.215.259,91	-	-	-	-	-	-	-		13.695.769,00	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	0,20%	3,57%	3,57%	3,57%	3,51%	18,82%	18,83%	15,78%	15,99%	16,17%										13.695.769,00	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	0,20%	3,77%	7,34%	10,91%	14,42%	33,23%	52,06%	67,84%	83,83%	100,00%										CORRIGIR	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:							Prefeito(a):				Assinatura:							data:			
ALEXANDRE AUGUSTO ORMENEZE - CAU 668605 - ART/RRT Nº 1720250000001										NILTON DOUGLAS DE MEIRA														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					12/02/2026 - qui					

**Documento assinado com certificado PKCS7 por:**

- NILTON DOUGLAS DE MEIRA (12/02/2026 11:26:41 - CPF: 68993013934)

Documento assinado eletronicamente por:

**Alexandre Augusto Ormeneze (12/02/2026 11:38:30)**

Nome do arquivo:

**2026021211383054.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026021211383054>