

| PAM 2026 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | | | | | | | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--|---|--------------|------------|---|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------------|------------|
| Município: | SANTO ANTONIO DA PLATINA | | | SAM | 60 | Edital no Município | Procedimento prévio | | | Início previsto da Obra | Fonte do RECURSO | | CONVÊNIO | | Prazo do Projeto | | Prioridade Nº | 67 | Repasse do Concedente | | R\$ 12.442.534,94 | 100,00% | | | | | |
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | LOTE nº | 1 | Data | 03/02/2026 | | | Dias | 30 | | Data | 15/03/2026 | | Sigla | PAM | | Nº | 300 | | Ok o nº de DIAS | Contrapartida do Proponente | | | | |
| Quantidade: | 36.561,28 m2 | | | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | | | NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valor Total | 12.442.534,94 | 100,00% | | |
| | ok | | | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM (RS) | % S/ TOTAL |
| | Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: | | | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Início | | | | 15/3/26 | 15/4/26 | 16/5/26 | 16/6/26 | 17/7/26 | 17/8/26 | 17/9/26 | 18/10/26 | 18/11/26 | 19/12/26 | | | | | | | | | | | | | |
| | Data Fim | | | | 14/4/26 | 15/5/26 | 15/6/26 | 16/7/26 | 16/8/26 | 16/9/26 | 17/10/26 | 17/11/26 | 18/12/26 | 18/1/27 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | % | 57,35 | | | | | | | | | 42,65 | | | | | | | | | | | 2 | 7.336,49 | 0,00 |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | % | | | 41,73 | 33,78 | 24,48 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 111.309,63 | 0,01 |
| 3 | DRENAGEM | | | % | 44,54 | 23,93 | 20,58 | 10,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.350.678,37 | 0,27 |
| 4 | BASE / SUB-BASE | | | % | | | 22,55 | 23,03 | 37,12 | 17,30 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.568.088,66 | 0,29 |
| 5 | REVESTIMENTO | | | % | | | | | | 42,51 | 51,64 | 5,85 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3.120.206,17 | 0,25 |
| 6 | MEIO-FIO E SARJETA | | | % | | | | | 5,89 | 37,38 | 56,74 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 382.565,71 | 0,03 |
| 7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | % | | | 0,12 | 0,27 | 0,33 | | | 33,30 | 33,33 | 32,65 | | | | | | | | | | | 6 | 1.648.563,02 | 0,13 |
| 8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | % | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | | 1 | 164.158,99 | 0,01 |
| 9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 10 | SERVIÇOS DIVERSOS | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | % | | | 9,53 | 9,18 | 20,26 | 29,50 | 27,24 | 4,28 | | | | | | | | | | | | | 6 | 89.627,90 | 0,01 |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.442.534,94 | 1,00 | | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | FONTES | | MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nº DE ETAPAS | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | |
| | | | R\$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 4.207,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.129,25 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7.336,49 | 0,06% | | | | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | - | - | 46.453,79 | 37.603,34 | 27.252,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 111.309,63 | 0,89% | | | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 3T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 1.492.382,70 | 801.662,90 | 689.621,31 | 367.011,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.350.678,37 | 26,93% | | | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | - | - | - | 804.726,45 | 821.652,07 | 1.324.479,68 | 617.230,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3.568.088,66 | 28,68% | | | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | 1.326.284,44 | 1.611.365,30 | 182.556,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.120.206,17 | 25,08% | | | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | 22.517,90 | 142.990,14 | 217.057,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 382.565,71 | 3,07% | | | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | 1.961,01 | 4.487,75 | 5.455,89 | - | - | 549.013,16 | 549.396,52 | 538.248,69 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.648.563,02 | 13,25% | | | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.158,99 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 164.158,99 | 1,32% | | | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | 8.545,28 | 8.230,82 | 18.158,72 | 26.442,59 | 24.414,09 | 3.836,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 89.627,90 | 0,72% | | | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 1.496.589,94 | 801.662,90 | 738.036,11 | 1.222.374,28 | 885.109,18 | 1.485.628,54 | 2.187.015,16 | 2.184.792,55 | 735.789,35 | 705.536,93 | - | - | - | - | - | - | - | | 12.442.534,94 | 100,00% | | | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | | R\$ | 1.496.589,94 | 801.662,90 | 738.036,11 | 1.222.374,28 | 885.109,18 | 1.485.628,54 | 2.187.015,16 | 2.184.792,55 | 735.789,35 | 705.536,93 | - | - | - | - | - | - | | 12.442.534,94 | 100,00% | | | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | | R\$ | 12,03% | 6,44% | 5,93% | 9,82% | 7,11% | 11,94% | 17,58% | 17,56% | 5,91% | 5,67% | | | | | | | | | 12.442.534,94 | 100,00% | | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | | R\$ | 12,03% | 18,47% | 24,40% | 34,23% | 41,34% | 53,28% | 70,86% | 88,42% | 94,33% | 100,00% | | | | | | | | | | OK | OK | | |
| Resp. Técnico: | | | | Assinatura: | | | | | | | | Prefeito(a): | | | | Assinatura: | | | | data: | | | | | | | |
| Filipe Bueno Carvalho - CREA PR-194937/D - ART/RRT Nº 1720256925406 | | | | GILSON DE JESUS ESTEVES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | | | | | | | | | | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025 | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | | | 28/11/2025 - sex | | | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 04/02/2026 10:02 -03:00 -03
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p65c8946396643

