

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	DIAMANTE DO NORTE		SAM	24
Projeto :	CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL REYNALDO MASSI		LOTE nº	1
Local da Obra:	CENTRO		Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		20/02/2024 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:		09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 280.314,00	Valor total dos Materiais:	R\$ 180.231,03 64,30%	Valor total Mão de Obra:	R\$ 100.082,97 35,70%
--------------------------	----------------	----------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	Valor total Mão de Obra:	Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE		
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 280.314,00	
Etapa 1	30	R\$ 42.462,96	Nesta etapa, será instalada a placa de obra, será feita a locação da obra e a execução do depósito de obra. Será executada também toda a movimentação da terra, incluindo a escavação de valas, escavação para as sapatas e a execução de compactação do aterro. Será executada ainda 100% toda a fundação da obra, que inclui as estacas e o radier.
Etapa 2	30	R\$ 41.065,19	Nesta etapa, deverá ser executada todas as fôrmas em chapa de madeira de pilares, vigas e blocos. Será executada também toda a armação em aço e a concretagem de todas as estruturas de concreto armado (pilares, vigas, blocos). Será executada ainda todas as estruturas em alvenaria de bloco de concreto. Será feita ainda o chumbamento das chapas de aço, para fixação dos pilares metálicos.
Etapa 3	30	R\$ 38.799,26	Nesta etapa, deverá ser executada 100% da impermeabilização das estruturas enterradas. Deverá ser executado 100% de todo o chapisco e emboço previsto na planilha. Será executada também aproximadamente 1.200 kg de estrutura treliçada tipo fink, que será parte dos pilares treliçados da estrutura da cobertura.
Etapa 4	30	R\$ 25.576,38	Neta etapa será executada aproximadamente 1.200 kg de estrutura treliçada tipo fink, onde será concluída a parte final dos pilares metálicos, e a execução de parte das vigas treliçadas da estrutura da cobertura. Será executado também aproximadamente 150,00 m² de pintura com esmalte sintética sobre superfícies metálicas, para pintura da estrutura metálica da cobertura.
Etapa 5	30	R\$ 46.389,49	Neta etapa será executada 865,41 kg de estrutura treliçada tipo fink, onde será concluída a execução das vigas treliçadas da estrutura da cobertura. Será executada ainda toda a cobertura com telha metálica da arquibancada. Nesta etapa ainda será executada 209,36 m² de pintura com esmalte sintética sobre superfícies metálicas, para pintura da estrutura metálica da cobertura, finalizando assim toda a pintura de estrutura metálica
Etapa 6	30	R\$ 14.964,81	Nesta etapa será executado 12,00 m² de piso em concreto da arquibancada, juntamente com a execução de 132,62 m² de tela soldada nervurada fio 4,20mm, malha 15x15cm.
Etapa 7	30	R\$ 17.340,18	Nesta etapa será executado 14,03 m² de piso em concreto da arquibancada e do acesso até a arquibancada, juntamente com a execução de 150,00 m² de tela soldada nervurada fio 4,20mm, malha 15x15cm.
Etapa 8	30	R\$ 15.914,96	Nesta etapa, será feita a execução de 100% de toda a pintura de piso com tinta acrílica prevista no projeto da arquibancada.
Etapa 9	30	R\$ 37.800,78	Nesta etapa, será feita a instalação de todo o guarda-corpo, todos os corrimões previstos em projeto e de todas as placas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico, além de toda a pintura de símbolos e textos em tinta acrílica presentes no projeto. Ainda será realizado o plantio de toda a grama prevista em projeto, e a limpeza de toda a obra, finalizando assim a execução completa da obra.