

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	QUERENCIA DO NORTE		PRIORIDADE N° 79	SAM	999
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BASE OPERACIONAL INTEGRADA			LOTE nº	1
Local da Obra:	AVENIDA PORTO ALEGRE, S/N, QUADRA Q1 LOTE 8		Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração - Planilha de USO EXCLUSIVO para CONVÊNIO com a SECID e PARANACIDADE		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			31/05/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		11	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 4.243.147,89	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.456.054,90	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.787.092,99
			34,32%		65,68%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	330	R\$ 4.243.147,89	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 84.208,79	Limpeza da camada vegetal, instalação da placa de obra e do tapume com telha metálica.
Etapa 2	30	R\$ 604.218,44	Locação da obra, execução dos serviços de infraestrutura. Instalação da entrada de energia.
Etapa 3	30	R\$ 378.790,84	Execução dos serviços para execução dos pilares e vigas. Execução da fossa e do sumidouro.
Etapa 4	30	R\$ 285.572,06	Execução de parte da alvenaria de fechamento e todas as vergas e contra-vergas.
Etapa 5	30	R\$ 442.734,04	Finalização da alvenaria e execução das lajes.
Etapa 6	30	R\$ 405.033,45	Execução da estrutura metálica de cobertura e o fechamento com telha. Realização do chapisco e emboço nas alvenarias externas.
Etapa 7	30	R\$ 415.283,45	Execução do revestimento das paredes internas e da intalação do revestimento cerâmico. Instalações das portas e esquadrias metálicas e de vidro.
Etapa 8	30	R\$ 247.537,70	Instalação das portas e esquadrias de madeira. Execução de parte das instalações elétricas.
Etapa 9	30	R\$ 386.403,50	Finalização das instalações elétricas, instalação dos aparelhos de ar-condicionado e todas as luminárias. Início das instalações hidrossanitárias. Execução do contra-piso e do piso polido.
Etapa 10	30	R\$ 346.259,85	Instalação das louças e aparelhos sanitários. Instalação do revestimento de piso interno e execução da calçada em concreto. Aplicação de massa nas paredes.
Etapa 11	30	R\$ 647.105,77	Instalação das divisórias em granito, do ACM para revestimento e do gradil de fechamento. Execução das pinturas internas e externas. Instalações do restante das louças sanitárias. Instalação dos equipamentos para contra prevenção de incêndio. Execução do calçamento externo e do paisagismo. Instalação do portão.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ELSON HENRIQUE CAMPOS BENTO - A 95.934-0	ALEX SANDRO FERNANDES