



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Paranavaí	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma da Nova Sede da Procuradoria Geral do Município
---	------------------	----------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◀ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO	Nº do Evento	Título dos Eventos	ÁREA ADMINISTRATIVA	ÁREA OPERACIONAL	ÁREA SALA 01 A 08	ÁREA MOLHÁVEIS	ÁREA INST. SANIT.	ÁREA EXTERNA (ESTAC. PÚBLICO)	GERAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
F	2	PLACA DE OBRA																										
F	3	DEMOLIÇÕES (ARQUITETÔNICO)	1	1	1	5	5																					
F	4	Vedações verticais (paredes)	2	3	3	6																						
F	5	Revestimentos cerâmicos em pisos	2	3	3																							
F	6	Contrapiso e regularização	2	3	3	6	6																					
F	7	CALÇAMENTO E PAISAGISMO (ARQUITETÔNICO)				6	7																					
F	8	ESQUADRIAS (ARQUITETÔNICO)	5	4	6																							
F	9	PORTÃO (ARQUITETÔNICO)				5																						
F	10	VERGAS E CONTRAVERGAS (ARQUITETÔNICO)	2	3	3																							
F	11	REVESTIMENTOS DE PAREDES - ÁREAS MOLHÁVEIS (A)			5																							
F	12	ACESSÓRIOS, DIVISÓRIAS ETC - ÁREAS MOLHÁVEIS (A)			6																							
F	13	BANCADAS DE GRANITO (ARQUITETÔNICO)			6																							
F	14	TETO (ARQUITETÔNICO)	5	6	5																							
F	15	Revestimentos de paredes internas e externa	7	7	7	10	10																					
F	16	Pinturas de paredes internas e externas	7	7	7	10	10																					
F	17	Pintura de calçada				10																						
F	18	COBERTURA	2	1		1																						
F	19	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES DE PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS							1																			
F	20	Estacas							1																			
F	21	Vigas baldrame							1																			
F	22	Pilares							1																			
F	23	Vigas de Respaldo							1																			
F	24	Outros Elementos Estruturais							1																			
F	25	HIDRÁULICO			5																							
F	26	SANITÁRIO			5																							
F	27	DRENOS DE ARES CONDICIONADOS							5																			
F	28	PREVENÇÃO A INCÊNDIO E PÂNICO	10	10																								
F	29	CABEAMENTO							8				4															
F	30	PAVIMENTO SUPERIOR (ELÉTRICO)							10				4															
F	31	TERREO (ELÉTRICO)							10				4															
F	32	PADRÃO DE ENTRADA (ELÉTRICO)							1									9										
F	33	LIMPEZA FINAL DE OBRA			10				10																			
F	34	PLACA DE INAUGURAÇÃO	10																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
Parcela	%	9,01%	10,68%	9,79%	9,59%	10,58%	11,81%	11,12%	8,96%	8,23%	10,24%
Parcela	R\$	84.914,01	100.664,39	92.303,12	90.353,83	99.709,15	111.363,34	104.866,91	84.439,57	77.552,02	96.484,12
Acumulado	%	9,01%	19,69%	29,48%	39,06%	49,64%	61,46%	72,58%	81,54%	89,76%	100,00%
Acumulado	R\$	84.914,01	185.578,40	277.881,52	368.235,35	467.944,50	579.307,84	684.174,75	768.614,32	846.166,34	942.650,46
Administração Local	%										

Paranava  
Local  
sexta-feira, 17 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: AUGUSTO JONAS FERNANDES BARBOSA  
CREA/CAU: CREA PR 201899/D  
ART/RRT: 1720261411008