

PAM 2026		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID			CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	PARANAVAI	SAM	229	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto		Repasse do Concedente		R\$	500.000,00	24,09%				
Projeto:	MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA, MEIA QUADRA BASQUETE E API 1	LOTE nº	1	Data	16/02/2026	Dias	70	Data	07/05/2026	Sigla	PAM	nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	1.575.428,72	75,91%
Quantidade:	2.465,91	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
ITEM		6	1	2	3	4	5	6											
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	180	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		7/5/26	7/6/26	8/7/26	8/8/26	8/9/26	9/10/26											
	Data Fim		6/6/26	7/7/26	7/8/26	7/9/26	8/10/26	8/11/26											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	80,83	2,11	4,98	4,98	4,98										6	313.444,24	15,10
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		100,00													1	259.561,13	12,51
3	FUNDACOES	%			100,00												1	18.783,10	0,91
4	ESTRUTURAS	%			100,00												1	93.664,40	4,51
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%					100,00										1	261.870,16	12,62
6	COBERTURA	%																	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			26,17		5,86	67,97									3	182.512,64	8,79
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	12,54		87,46												2	4.965,16	0,24
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				36,89		63,11									2	12.505,20	0,60
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%		2,77	51,65	18,60	26,98										4	927.727,24	44,70
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%						100,00									1	395,45	0,02
TOTAIS														2.075.428,72	100,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	61.035,17	1.594,66	1.594,66	3.762,88	3.762,88	3.762,88	-	-	-	-	-	-	-	6	75.513,13	3,64%
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	192.313,12	5.024,53	5.024,53	11.856,31	11.856,31	11.856,31	-	-	-	-	-	-	-	6	237.931,11	11,46%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	62.531,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62.531,93	3,01%
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	197.029,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	197.029,20	9,49%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	4.525,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.525,11	0,22%
3C	FUNDACOES	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	14.257,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.257,99	0,69%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	-	22.565,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.565,07	1,09%
4C	ESTRUTURAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	71.099,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71.099,33	3,43%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	63.088,21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63.088,21	3,04%
5C	FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	198.781,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1	198.781,95	9,58%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7C	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	11.508,57	-	2.576,72	29.884,58	-	-	-	-	-	-	-	3	43.969,87	2,12%
8C	VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	36.261,86	-	8.118,87	94.162,04	-	-	-	-	-	-	-	3	138.542,77	6,68%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	150,04	-	1.046,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.196,18	0,06%
9C	APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	472,75	-	3.296,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.768,98	0,18%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	1.111,23	-	1.901,45	-	-	-	-	-	-	-	2	3.012,68	0,15%
10C	PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.501,33	-	5.991,19	-	-	-	-	-	-	-	2	9.492,52	0,46%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	6.195,15	115.447,43	41.562,98	60.297,00	-	-	-	-	-	-	-	4	223.502,56	10,77%
11C	EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	19.520,02	363.758,39	130.959,03	189.987,24	-	-	-	-	-	-	-	4	704.224,68	33,93%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	95,27	-	-	-	-	-	-	-	1	95,27	0,00%
12C	EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	300,18	-	-	-	-	-	-	-	1	300,18	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	61.185,21	64.126,59	47.434,70	120.321,54	110.990,79	95.941,18	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,01	24,09%
C	TOTAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	192.785,87	202.053,73	149.459,96	379.116,03	349.716,16	302.296,96	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.428,71	75,91%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	253.971,08	266.180,32	196.894,66	499.437,57	460.706,95	398.238,14	-	-	-	-	-	-	-	-	2.075.428,72	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,24%	12,83%	9,49%	24,06%	22,20%	19,19%									2.075.428,72	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,24%	25,06%	34,55%	58,61%	80,81%	100,00%									OK	OK
Responsável Técnico - assinatura digital										Prefeito(a) - assinatura digital									
MICHEL EJI AKUTSU - CREA PR-122232/D - ART/RRT Nº 1720256524029										MAURÍCIO GEHLEN									
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANAVAI.										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/2025 SINAPI de ABRIL/2025									
										14/01/2026 - qua									