

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA - MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PARANAVAÍ	PRIORIDADE N° 134	SAM	229
Projeto :	MEU CAMPINHO - CAMPO GRAMA, MEIA QUADRA BASQUETE E API 1		LOTE n°	1
Fonte do Recurso:	PAM	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Local da Obra:	JARDIM SÃO JORGE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	14/01/2026 - qua	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.075.428,72	Valor total Mão de Obra:	R\$ 937.188,27	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.138.240,45
			45,16%		54,84%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL (OK):	180	R\$ 2.075.428,72	
Medição 1 - Início	30	R\$ 253.971,08	LIMPEZA DO TERRENO E CALÇADA, EXECUÇÃO DO TAPUME E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Medição 2	30	R\$ 266.180,32	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM E EXECUÇÃO DA DRENAGEM
Medição 3	30	R\$ 196.894,66	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Medição 4	30	R\$ 499.437,57	EXECUÇÃO DO REVESTIMENTO DE PAREDE E PAVIMENTAÇÃO
Medição 5	30	R\$ 460.706,95	CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PASSEIO, INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Medição 6	30	R\$ 398.238,14	INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO DO TOTEM, INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, PLACA DE INAUGURAÇÃO E LIMPEZA DA OBRA

Responsável Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MICHEL EIJI AKUTSU - CREA PR-122232/D - ART/RRT N° 1720256524029	MAURÍCIO GEHLEN

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com a Secretaria de Estado das Cidades (SECID), Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.