



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICIPIO DE CASTRO	UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNIC	AMPLIAÇÃO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS REC	883.485,90	% Período:	7,22%	3,05%	44,40%	27,29%	18,04%						
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR E SEGURANÇA	63.822,54	% Período:	100,00%										
1.2.	TERRAPLANAGEM - TERRENO	22.897,95	% Período:		100,00%									
1.3.	ESTRUTURA	20.264,35	% Período:		20,00%	20,00%	40,00%	20,00%						
1.4.	ESTRUTURA PRÉMOLDADA	776.449,65	% Período:			50,00%	30,00%	20,00%						
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45,31	% Período:				80,00%	20,00%						
1.6.	LIMPEZA FINAL	6,10	% Período:					100,00%						
Total: R\$ 883.485,90														
				%:	7,22%	3,05%	44,40%	27,29%	18,04%					
				Repassé:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	63.822,54	26.950,82	392.277,70	241.076,88	159.357,96					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	63.822,54	26.950,82	392.277,70	241.076,88	159.357,96					
				%:	7,22%	10,27%	54,68%	81,96%	100,00%					
				Repassé:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	63.822,54	90.773,36	483.051,06	724.127,94	883.485,90					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	63.822,54	90.773,36	483.051,06	724.127,94	883.485,90					

CASTRO PR
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: MARIO SILVIO JAKIEMIN MARTINS
CREA/CAU: 8.972/D CREA PR
ART/RRT: 20135105376





CRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	MUNICIPIO DE CASTRO	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/25
1.	UNIDADE DE TRIAGEM DE MATERIAIS REC	883.485,90	% Período:	
1.1.	SERVIÇO PRELIMINAR E SEGURANÇA	63.822,54	% Período:	
1.2.	TERRAPLANAGEM - TERRENO	22.897,95	% Período:	
1.3.	ESTRUTURA	20.264,35	% Período:	
1.4.	ESTRUTURA PRÉMOLDADA	776.449,65	% Período:	
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45,31	% Período:	
1.6.	LIMPEZA FINAL	6,10	% Período:	
Total: R\$ 883.485,90				
		Período:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

CASTRO PR
Local

quarta-feira, 12 de junho de 2024
Data

