

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CASTRO	PRIORIDADE N° 88	SAM	75
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL	LOTE nº	1	
Local da Obra:	MORADA DO SOL	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		13/08/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.558.653,92	Valor total Mão de Obra:	R\$ 441.947,84 28,35%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.116.706,08 71,65%
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE					
Menor Preço (desconto calculado)... ALOR GLOBAL da Proposta:				Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 1.558.653,92	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 59.849,00	Serão realizadas as demolições, implantação do canteiro de obras e muro de contenção.
Etapa 2	30	R\$ 58.910,81	Aterramento no local do muro e início da estrutura da edificação, fundação por completo e início de pilares.
Etapa 3	30	R\$ 67.158,39	Continuação da estrutura com início da realização da vedação.
Etapa 4	30	R\$ 101.588,40	Finalização de pilares e vigas da estrutura.
Etapa 5	30	R\$ 134.293,55	Realização das lajes e início das instalações elétricas, início de chapisco e emboço.
Etapa 6	30	R\$ 123.419,48	Continuação das instalações elétricas e início das instalações hidrossanitárias, finalização do chapisco e emboço e início de revestimentos.
Etapa 7	30	R\$ 164.618,97	Realização do projeto de SPDA, continuação dos revestimentos.

Etapa 8	30	R\$ 163.272,86	Continuação dos revestimentos.
Etapa 9	30	R\$ 94.700,37	Finalização das pinturas e início da mureta de suporte do alambrado.
Etapa 10	30	R\$ 156.511,75	Finalização da mureta e início do alambrado.
Etapa 11	30	R\$ 212.016,89	Início das calçadas e implantação da escada lateral, finalização do alambrado.
Etapa 12	30	R\$ 222.313,45	Instalação dos equipamentos e esquadrias, finalização da obra com limpeza.
Resp. Técnico (assinatura digital): JEAN CARLOS MORAES - CREA PR-219.082/D		Prefeito(a) (assinatura digital): REINALDO CARDOSO	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE			