

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																										
Município:	NOVA SANTA ROSA			SAM	51	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasse do Concedente							R\$ 5.000.000,00	89,45%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	19/04/2024	Dias	70	Data	08/07/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	215	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$ 589.994,36	10,55%			
Quantidade:	18.926,05	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total		5.589.994,36	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM	ok10			10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							ITEM (R\$)	TOTAL				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				215	15	20	15	30	25	10	20	15	35	30												
	Data Início				8/7/24	24/7/24	14/8/24	30/8/24	30/9/24	26/10/24	6/11/24	27/11/24	13/12/24	18/1/25												
	Data Fim				23/7/24	13/8/24	29/8/24	29/9/24	25/10/24	5/11/24	26/11/24	12/12/24	17/1/25	17/2/25												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				100,00																1	12.117,81	0,22%			
2	TERRAPLENAGEM				31,61					60,32				8,07							3	36.425,86	0,65%			
3	DRENAGEM								97,45					2,55							2	1.248.838,61	22,34%			
4	BASE / SUB-BASE					34,36					58,15			7,49							3	1.223.438,16	21,89%			
5	REVESTIMENTO						32,49					59,49		8,02							3	1.794.500,73	32,11%			
6	MEIO-FIO E SARJETA				27,09					64,22				8,69							3	205.377,16	3,67%			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							24,11					65,53	10,36							3	931.011,55	16,65%			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							55,35					36,15	8,50							3	91.703,86	1,64%			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																					-				
10	SERVIÇOS DIVERSOS																					-				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					12,59	17,97				26,76	32,34		10,34							5	46.580,62	0,83%			
TOTAIS																						5.589.994,36	100,00%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	10.838,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.838,84	0,19%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.278,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.278,97	0,02%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	10.298,95	-	-	-	-	19.653,04	-	-	-	2.629,31	-	-	-	-	-	-	-	3	32.581,30	0,58%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.215,26	-	-	-	-	2.319,04	-	-	-	310,26	-	-	-	-	-	-	-		3.844,56	0,07%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	28.484,27	-	-	-	-	-	-	-	2	1.117.030,30	19,98%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	128.447,20	-	-	-	-	3.361,11	-	-	-	-	-	-	-		131.808,31	2,36%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	376.005,17	-	-	-	-	636.341,69	-	-	81.963,87	-	-	-	-	-	-	-	3	1.094.310,73	19,58%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	44.368,19	-	-	-	-	75.087,60	-	-	9.671,64	-	-	-	-	-	-	-		129.127,43	2,31%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	521.497,21	-	-	-	-	954.874,38	-	128.729,07	-	-	-	-	-	-	-	3	1.605.100,66	28,71%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	61.536,08	-	-	-	-	112.674,10	-	15.189,89	-	-	-	-	-	-	-		189.400,07	3,39%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	49.764,52	-	-	-	-	117.972,58	-	-	-	15.963,59	-	-	-	-	-	-	-	3	183.700,69	3,29%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.872,16	-	-	-	-	13.920,63	-	-	-	1.883,69	-	-	-	-	-	-	-		21.676,47	0,39%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	200.775,59	-	-	-	-	545.699,90	86.272,71	-	-	-	-	-	-	-	3	832.748,20	14,90%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	23.691,29	-	-	-	-	64.391,97	10.180,08	-	-	-	-	-	-	-		98.263,35	1,76%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	45.400,84	-	-	-	-	29.652,04	6.972,13	-	-	-	-	-	-	-	3	82.025,00	1,47%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	5.357,25	-	-	-	-	3.498,91	822,70	-	-	-	-	-	-	-		9.678,86	0,17%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	5.245,53	7.487,07	-	-	-	11.149,36	13.474,23	-	4.308,09	-	-	-	-	-	-	-	5	41.664,28	0,75%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	618,97	883,47	-	-	-	1.315,61	1.589,94	-	508,35	-	-	-	-	-	-	-		4.916,34	0,09%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	70.902,30	381.250,70	528.984,28	246.176,43	#####	137.625,62	647.491,05	968.348,61	575.351,93	355.323,05	-	-	-	-	-	-	-		5.000.000,00	89,45%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	8.366,39	44.987,15	62.419,55	29.048,54	128.447,20	16.239,67	76.403,21	114.264,04	67.890,88	41.927,72	-	-	-	-	-	-	-		589.994,36	10,55%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	79.268,70	426.237,85	591.403,82	275.224,97	#####	153.865,29	723.894,26	1.082.612,66	643.242,81	397.250,76	-	-	-	-	-	-	-		5.589.994,36	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,42%	7,63%	10,58%	4,92%	21,77%	2,75%	12,95%	19,37%	11,51%	7,11%									5.589.994,36	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,42%	9,04%	19,62%	24,55%	46,32%	49,07%	62,02%	81,39%	92,89%	100,00%									OK	OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito(a):					Assinatura:							data:					
MATHEUS CALHÁU BOTELHO - CREA PR-161.690/D									NORBERTO PINZ																	
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		19/04/2024 - sex			