

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	REBOUÇAS		SAM
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - Construção de casas pré-fabricadas em concreto		LOTE nº
Local da Obra:	Rebouças		
Fonte do Recurso:	Finisa	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		20	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 934.950,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 373.980,00 40,00%	Valor total dos Materiais:	R\$ 560.970,00 60,00%
--------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	600	R\$ 934.950,00	
Medição 1- Início	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 01
Medição 2	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 02
Medição 3	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 03
Medição 4	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 04
Medição 5	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 05
Medição 6	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 06
Medição 7	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 07
Medição 8	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 08
Medição 9	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 09
Medição 10	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 10
Medição 11	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 11
Medição 12	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 12
Medição 13	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 13
Medição 14	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 14
Medição 15	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 15
Medição 16	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 16
Medição 17	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 17
Medição 18	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 18
Medição 19	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 19
Medição 20	30	R\$ 46.747,50	FUNDAÇÃO, MONTAGEM DA ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS, REVESTIMENTO, PINTURA E ACABAMENTOS - CASA 20

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Hellen Karine Ferreira - CREA PR-232.053/D - ART/RRT Nº 1720263715640	LAERCIO ANTONIO CIPRIANO