



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REBOUÇAS - PR

PRÓPRIO: Construção de Unidade Básica de Saúde Porte 2
MUNICÍPIO: REBOUÇAS
EMPRESA: Município de Rebouças

DATA: 05/02/26
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 365 DIAS

SAÚDE																											BDI		20,8883%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	300	% NO PERÍODO	330	% NO PERÍODO	365	% NO PERÍODO	VALOR PLANILHA C/BDI			
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,55%	102.466,06	80,00%	25.616,51	20,00%																					128.082,57			
02	INFRAESTRUTURA	11,20%	299.293,12	95,00%	15.752,27	5,00%																					315.045,39			
03	SUPRAESTRUTURA	15,26%			257.543,06	60,00%	171.695,38	40,00%																			429.238,44			
04	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	9,42%					132.419,33	50,00%	132.419,33	50,00%																	264.838,66			
05	COBERTURA	5,05%									56.791,58	40,00%	56.791,58	40,00%	28.395,79	20,00%											141.978,94			
06	ESQUADRIAS	10,26%									115.444,34	40,00%	115.444,34	40,00%	57.722,17	20,00%											288.610,86			
07	REVESTIMENTO DE PAREDE	4,23%									47.649,30	40,00%	47.649,30	40,00%	23.824,65	20,00%											119.123,25			
08	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	5,83%																					81.968,73	50,00%	81.968,73	50,00%	163.937,45			
09	REVESTIMENTO TETO	1,87%															26.321,52	50,00%	26.321,52	50,00%							52.643,04			
10	PINTURA	4,91%					13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	13.803,44	10,00%	138.034,42			
11	LOÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,69%					7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	7.564,51	10,00%	75.645,10			
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	6,84%													38.484,14	20,00%	38.484,14	20,00%	38.484,14	20,00%	38.484,14	20,00%					192.420,70			
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	0,37%																						10.463,19	100,00%		10.463,19			
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11,78%																			165.670,38	50,00%	165.670,38	50,00%			331.340,75			
15	CLIMATIZAÇÃO	5,02%																					28.235,00	20,00%	112.940,01	80,00%	141.175,01			
16	URBANIZAÇÃO	0,72%																					4.070,13	20,00%	16.280,54	80,00%	20.350,67			
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		401.759,18	14,28%	298.911,85	10,63%	325.482,66	11,57%	153.787,28	5,47%	241.253,17	8,58%	279.737,31	9,94%	169.794,70	6,04%	86.173,61	3,06%	251.843,99	8,95%	225.522,47	8,02%	135.641,81	4,82%	243.020,41	8,64%	2.812.928,44	
VALOR PROPOSTO			R\$ 2.812.928,44		401.759,18	14,28%	298.911,85	10,63%	325.482,66	11,57%	153.787,28	5,47%	241.253,17	8,58%	279.737,31	9,94%	169.794,70	6,04%	86.173,61	3,06%	251.843,99	8,95%	225.522,47	8,02%	135.641,81	4,82%	243.020,41	8,64%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000000%																											
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					401.759,18	14,28%	700.671,02	24,91%	1.026.153,68	36,48%	1.179.940,96	41,95%	1.421.194,14	50,52%	1.700.931,45	60,47%	1.870.726,15	66,50%	1.956.899,76	69,57%	2.208.743,75	78,52%	2.434.266,22	86,54%	2.569.908,03	91,36%	2.812.928,44	100,00%		



Assinado por: Paulo Cabral - 04446250973 12/01/2026 14:14:02

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE - DECRETO MUNICIPAL

110/2023
