

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																		
Município:	ALTAMIRA DO PARANA	SAM	56	Edital no Município	Procédimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	70	Repasso do Concedente	R\$	3.463.286,17	95,00%															
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	LOTE nº	1	Data	04/11/2025	Dias	70	Data	23/01/2026	Sigla	PAM	Nº	nº dias	360	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	182.278,22	5,00%											
Quantidade:	1.060,81	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																											
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Valor Total	3.645.564,39	100,00%								
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (RS)	% S/ TOTAL										
			Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 360																											
			23/1/26	23/2/26	26/3/26	26/4/26	27/5/26	27/6/26	28/7/26	28/8/26	28/9/26	29/10/26	29/11/26	30/12/26																
			22/2/26	25/3/26	25/4/26	26/5/26	26/6/26	27/7/26	27/8/26	27/9/26	28/10/26	28/11/26	29/12/26	29/1/27																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00															1	126.295,80	3,46										
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	30,77	50,37						7,22		11,64						4	124.900,97	3,43										
3	FUNDAÇÕES	%	100,00															1	1.433,16	0,04										
4	ESTRUTURAS	%	27,05	51,91	3,80	2,73	0,02	14,49										6	307.482,73	8,43										
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			28,53	1,82					1,92	60,54		7,20				5	476.252,00	13,06										
6	COBERTURA	%	1,93					11,05	87,03									3	431.447,94	11,83										
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					3,17			69,25	27,59							3	83.735,87	2,30										
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	0,68		0,06	1,06		0,49	9,12	68,16			20,22	0,22				8	336.397,18	9,23										
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	0,45		14,68	1,46	13,85						44,95	24,62				6	248.077,44	6,80										
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		1,93		8,09	10,09	5,03		7,05	0,18		41,65	25,98				8	1.057.996,74	29,03										
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	6,98	0,10			2,24				0,78	6,20	9,33	74,37				7	414.842,54	11,38										
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%												100,00				1	36.702,02	1,01										
TOTAIS																	3.645.564,39	100,00												
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																														
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	119.981,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.981,01	3,29%										
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.314,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.314,79	0,17%										
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	36.514,85	59.768,25	-	-	-	-	-	8.566,28	-	13.806,53	-	-	-	-	4	118.655,91	3,25%										
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.921,83	3.145,70	-	-	-	-	-	450,86	-	726,66	-	-	-	-	4	6.245,05	0,17%										
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	1.361,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.361,50	0,04%										
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	71,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71,66	0,00%										
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	79.029,79	151.633,14	11.087,57	7.971,15	50,05	42.336,88	-	-	-	-	-	-	-	-	6	292.108,58	8,01%										
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.159,46	7.980,70	583,56	419,54	2,63	2.228,26	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.374,15	0,42%										
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	129.067,58	8.216,94	-	-	-	-	8.685,16	273.895,25	-	32.574,47	-	-	5	452.439,40	12,41%										
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	6.793,03	432,48	-	-	-	-	457,11	14.415,54	-	1.714,45	-	-	5	23.812,61	0,65%										
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	7.893,36	-	-	-	-	45.287,10	356.695,08	-	-	-	-	-	-	-	3	409.875,54	11,24%										
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	415,44	-	-	-	-	2.383,53	18.773,43	-	-	-	-	-	-	-	3	21.572,40	0,59%										
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	2.520,40	-	55.084,27	21.944,41	-	-	-	-	-	3	79.549,08	2,18%										
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	132,65	-	2.899,17	1.154,97	-	-	-	-	-	3	4.186,79	0,11%										
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	2.159,12	-	-	189,09	3.392,75	-	1.552,79	29.133,76	217.829,08	-	64.629,18	691,55	-	-	8	319.577,32	8,77%										
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	113,64	-	-	9,95	178,57	-	81,73	1.533,36	11.464,69	-	3.401,54	36,40	-	-	8	16.819,88	0,46%										
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	1.062,52	-	34.592,13	3.430,89	32.636,43	-	-	-	-	-	105.927,09	58.024,52	-	-	6	235.673,58	6,46%										
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	55,92	-	1.820,64	180,57	1.717,71	-	-	-	-	-	5.575,11	3.053,92	-	-	6	12.403,87	0,34%										
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	19.412,35	-	81.359,21	101.386,41	50.544,42	-	70.867,72	1.772,20	-	418.628,43	261.126,17	-	-	8	1.005.096,91	27,57%										
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.021,70	-	4.282,06	5.336,13	2.660,23	-	3.729,88	93,27	-	22.033,08	13.743,48	-	-	8	52.899,83	1,45%										
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	27.508,92	379,40	-	-	8.840,18	-	-	-	3.061,24	24.451,99	36.762,08	293.096,59	-	-	7	394.100,40	10,81%										
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.447,84	19,97	-	-	465,27	-	-	-	161,12	1.286,95	1.934,85	15.426,14	-	-	7	20.742,14	0,57%										
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.866,92	-	-	1	34.866,92	0,96%										
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.835,10	-	-	1	1.835,10	0,05%										
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	275.511,07	231.193,14	174.747,28	101.167,28	146.305,82	140.688,80	358.247,87	163.652,03	253.292,09	312.153,77	625.946,78	680.380,22	-	-	12	3.463.286,15	95,00%										
C		CONTRAPARTIDA	R\$	14.500,58	12.168,07	9.197,23	5.324,60	7.700,31	7.404,67	18.855,16	8.613,27	13.331,16	16.429,15	32.944,58	35.809,49	-	-	12	182.278,22	5,00%										
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	290.011,65	243.361,21	183.944,51	106.491,88	154.006,13	148.093,47	377.103,03	172.265,30	266.623,25	328.582,92	658.891,36	716.189,71	-	-	12	3.645.564,42	100,00%										
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,96%	6,68%	5,05%	2,92%	4,22%	4,06%	10,34%	4,73%	7,31%	9,01%	18,07%	19,65%	-	-		3.645.564,42	100,00%										
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,96%	14,63%	19,68%	22,60%	26,82%	30,88%	41,23%	45,95%	53,27%	62,28%	80,35%	100,00%	-	-		CORRIGIR	OK										
Resp. Técnico:	Assinatura:										Prefeito:	Assinatura:										data:								
MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA - CREA ES-041039/D - ART/RRT Nº 1720255889180										ELZA APARECIDA DA SILVA																				
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):										04/11/2025 - ter