

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	ALTAMIRA DO PARANA	PRIORIDADE Nº 70	SAM	56
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		LOTE nº	1
Local da Obra:	ESTRADA DA BOTA, S/N		Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		30/10/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.645.564,39	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.082.025,63 29,68%	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.563.538,76 70,32%
--------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 3.645.564,39	
Medição 1 - Início	30	R\$ 290.011,65	100% Serviços Preliminares e Administração da Obra; 30,77% Movimento de Terra, Drenagem e Águas Pluviais; 100% Fundações; 27,05% Estruturas; 1,93% Cobertura; 0,68% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 0,45% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; 6,98% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos
Medição 2	30	R\$ 243.361,21	50,37% Movimento de Terra, Drenagem e Águas Pluviais; 51,91% Estruturas; 1,93% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; 0,10% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos.
Medição 3	30	R\$ 183.944,52	3,80% Estruturas; 28,53% Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos; 14,68% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos.
Medição 4	30	R\$ 106.491,89	2,73% Estruturas; 1,82% Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos; 0,06% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 1,46% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; 8,09% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas.
Medição 5	30	R\$ 154.006,11	0,02% Estruturas; 1,06% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 13,85% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; 10,09% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; 2,24% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos.
Medição 6	30	R\$ 148.093,48	14,49% Estruturas; 11,05% Cobertura; 3,17% Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; 5,03% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas.
Medição 7	30	R\$ 377.103,02	87,03% Cobertura; 0,49% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação.
Medição 8	30	R\$ 172.265,29	7,22% Movimento de Terra; 69,25% Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; 9,12% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 7,05% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas.
Medição 9	30	R\$ 266.623,24	1,92% Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos; 27,59% Esquadrias, Acessórios, Vidros e Espelhos; 68,16% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 0,18% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; 0,78% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos.
Medição 10	30	R\$ 328.582,92	11,64% Movimento de Terra; 60,54% Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos; Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 6,20% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos.
Medição 11	30	R\$ 658.891,35	20,22% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 44,95% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; 41,65% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; 9,33% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos.
Medição 12	30	R\$ 716.189,71	7,20% Alvenaria, Divisórias, Muros e Fechos; 0,22% Instalações Elétricas, Telefonia, Sistemas de Proteção e Ventilação; 24,62% Instalações Hidrossanitárias, Gás-GLP, Incêndio e Aparelhos; 25,98% Revestimentos de Paredes e Pisos, Impermeabilizações, Pinturas e Argamassas; 74,38% Pavimentação e Calçamento, Paisagismo e Equipamentos Externos; 100% Diversos (Limpeza, Ensaios Tecnológicos e Equipamentos).

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
MONIQUE ESTEVES DE OLIVEIRA - CREA ES-041039/D - ART/RRT Nº 1720255889180	ELZA APARECIDA DA SILVA

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE