

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	VERA CRUZ DO OESTE			SAM	36	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	35	Repasse do Concedente			R\$	3.763.560,75	95,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	29/09/2025	Dias	30	Data	08/11/2025	Sigla	PAM	Nº	809_2024	nº dias	330	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente			R\$	198.082,15	5,00%	
Quantidade:	16.428,53	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					Valor Total	3.961.642,90	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
		11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11													
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		8/11/25	9/12/25	9/1/26	9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26	14/9/26													
	Data Fim		8/12/25	8/1/26	8/2/26	11/3/26	11/4/26	12/5/26	12/6/26	13/7/26	13/8/26	13/9/26	14/10/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	57,01								42,99										2	6.371,43	0,00			
2	TERRAPLENAGEM	%	17,70		16,12		19,92		14,09		32,16										5	121.795,09	0,03			
3	DRENAGEM	%	29,46		9,92		18,10		15,23		27,30										5	534.098,01	0,13			
4	BASE / SUB-BASE	%	16,18		16,89		21,76		19,43		25,74										5	1.442.322,91	0,36			
5	REVESTIMENTO	%		15,82		16,36		21,73		19,41		26,68									5	1.279.696,86	0,32			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		13,59		15,25		24,04		19,12		28,00									5	181.467,12	0,05			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%			16,16		15,00		15,48		12,63		40,73								5	273.747,97	0,07			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%			29,10		18,37		5,84		1,30		45,39								5	29.871,73	0,01			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	10,36	15,25	8,29	5,50	7,45	7,70	6,63	6,60	13,68	18,55									10	92.271,78	0,02			
TOTAIS																							3.961.642,90	1,00		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.450,80	-	-	-	-	-	-	-	2.602,06	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.052,86	0,15%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	181,62	-	-	-	-	-	-	-	136,95	-	-	-	-	-	-	-	-		318,57	0,01%			
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	20.478,25	-	18.654,52	-	23.050,42	-	16.306,37	-	37.215,78	-	-	-	-	-	-	-	-	5	115.705,34	2,92%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.077,80	-	981,82	-	1.213,18	-	858,23	-	1.958,73	-	-	-	-	-	-	-	-		6.089,76	0,15%			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	149.453,34	-	50.338,01	-	91.812,95	-	77.257,64	-	138.531,17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	507.393,11	12,81%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.865,97	-	2.649,37	-	4.832,26	-	4.066,19	-	7.291,11	-	-	-	-	-	-	-	-		26.704,90	0,67%			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	221.684,98	-	231.421,30	-	298.114,02	-	266.254,52	-	352.731,93	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.370.206,75	34,59%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	11.667,63	-	12.180,07	-	15.690,21	-	14.013,40	-	18.564,84	-	-	-	-	-	-	-	-		72.116,15	1,82%			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	192.382,16	-	198.906,43	-	264.141,24	-	235.925,13	-	324.357,06	-	-	-	-	-	-	-	5	1.215.712,02	30,69%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	10.125,38	-	10.468,76	-	13.902,17	-	12.417,11	-	17.071,42	-	-	-	-	-	-	-		63.984,84	1,62%			
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	23.434,20	-	26.282,78	-	41.447,03	-	32.967,95	-	48.261,81	-	-	-	-	-	-	-	5	172.393,77	4,35%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.233,37	-	1.383,30	-	2.181,42	-	1.735,16	-	2.540,10	-	-	-	-	-	-	-		9.073,35	0,23%			
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	42.034,47	-	39.002,30	-	40.247,56	-	32.852,71	-	105.923,53	-	-	-	-	-	-	5	260.060,57	6,56%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	2.212,35	-	2.052,75	-	2.118,29	-	1.729,09	-	5.574,92	-	-	-	-	-	-		13.687,40	0,35%			
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	8.257,52	-	5.211,99	-	1.658,25	-	368,36	-	12.882,02	-	-	-	-	-	-	5	28.378,14	0,72%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	434,60	-	274,32	-	87,28	-	19,39	-	678,00	-	-	-	-	-	-		1.493,59	0,04%			
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	9.085,51	13.365,87	7.266,17	4.820,20	6.531,71	6.748,29	5.808,45	5.784,25	11.989,74	16.258,00	-	-	-	-	-	-	-	10	87.658,19	2,21%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	478,19	703,47	382,43	253,70	343,77	355,17	305,71	304,43	631,04	855,68	-	-	-	-	-	-	-		4.613,59	0,12%			
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	404.152,88	229.182,23	357.971,99	230.009,41	463.723,39	312.336,56	407.532,79	274.677,33	576.291,75	388.876,87	118.805,55	-	-	-	-	-	-		3.763.560,75	95,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.271,21	12.062,22	18.840,64	12.105,76	24.406,49	16.438,76	21.449,10	14.456,70	30.331,15	20.467,20	6.252,92	-	-	-	-	-	-		198.082,15	5,00%			
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	425.424,09	241.244,45	376.812,63	242.115,17	488.129,88	328.775,32	428.981,89	289.134,03	606.622,90	409.344,07	125.058,47	-	-	-	-	-	-		3.961.642,90	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	10,74%	6,09%	9,51%	6,11%	12,32%	8,30%	10,83%	7,30%	15,31%	10,33%	3,16%								3.961.642,90	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	10,74%	16,83%	26,34%	32,45%	44,77%	53,07%	63,90%	71,20%	86,51%	96,84%	100,00%								OK	OK			
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:							
REZIANI DE F. FERNANDES COMAR -			CREA PR-93.979/D - ART/RRT Nº 1720245049723								EDNEI SGOBI															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):							25/09/2025 - qui			