

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	NOVA PRATA DO IGUACU			SAM	72	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	90	Repasse do Concedente		R\$	5.833.099,01	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	12/03/2026	Dias	30	Data	21/04/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	-	
Quantidade:	36.250,98		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	Valor Total	5.833.099,01	100,00%		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		6	1	2	3	4	5	6														TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		180	30	30	30	30	30	30																
	Data Início		21/4/26	22/5/26	22/6/26	23/7/26	23/8/26	23/9/26																
	Data Fim		21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26	22/9/26	23/10/26																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	32.723,22	0,01	
2	TERRAPLENAGEM	%	100,00																		1	43.443,33	0,01	
3	DRENAGEM	%		100,00																	1	337.435,81	0,06	
4	BASE / SUB-BASE	%			38,78	30,61	30,61														3	1.904.860,00	0,33	
5	REVESTIMENTO	%				33,39	33,39	33,23													3	3.237.917,45	0,56	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%																				-	-	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					50,00	50,00													2	125.972,23	0,02	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%				33,33	33,33	33,33													3	66.758,77	0,01	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				27,02	36,49	36,49													3	83.988,20	0,01	
TOTAIS																							5.833.099,01	1,00
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	32.723,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32.723,22	0,56%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	43.443,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.443,33	0,74%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	337.435,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	337.435,81	5,78%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	738.678,33	583.090,83	583.090,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.904.860,00	32,66%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	1.081.019,05	1.081.019,05	1.075.879,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.237.917,45	55,51%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	62.986,04	62.986,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	125.972,23	2,16%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	22.252,81	22.252,81	22.253,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66.758,77	1,14%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	22.693,74	30.647,23	30.647,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83.988,20	1,44%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	76.166,55	337.435,81	738.678,33	1.709.056,43	1.779.995,97	1.191.765,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.833.099,01	100,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	76.166,55	337.435,81	738.678,33	1.709.056,43	1.779.995,97	1.191.765,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.833.099,01	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	1,31%	5,78%	12,66%	29,30%	30,52%	20,43%														5.833.099,01	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	1,31%	7,09%	19,75%	49,05%	79,57%	100,00%														OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:						Prefeito(a):						Assinatura:						data:			
Cleuza Castro De Jesus - CREA SC-45442/D - ART/RRT Nº 1720253637876									ELIZETE CAVAZIN															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						16/10/2025 - qui		