

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	NOVA PRATA DO IGUACU			SAM	80	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	96	Repasso do Concedente			R\$	4.000.000,00	91,95%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	08/01/2026	Dias	30	Data	17/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente			R\$	350.136,42	8,05%
Quantidade:	31.888,36		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	4.350.136,42	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL			
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
			360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
			17/2/26	20/3/26	20/4/26	21/5/26	21/6/26	22/7/26	22/8/26	22/9/26	23/10/26	23/11/26	24/12/26	24/1/27												
			19/3/26	19/4/26	20/5/26	20/6/26	21/7/26	21/8/26	21/9/26	22/10/26	22/11/26	23/12/26	23/1/27	23/2/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	49,31	5,07	4,95	3,50	6,00	3,18	4,84	3,67	4,01	1,55	5,25	8,68							12	7.187,44	0,00			
2	TERRAPLENAGEM	%																					-	-		
3	DRENAGEM	%																					-	-		
4	BASE / SUB-BASE	%																					-	-		
5	REVESTIMENTO	%	9,80	7,80	9,60	6,93	10,00	6,15	10,93	5,35	8,57	3,29	9,37	12,20							12	2.699.818,31	0,62			
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	8,82	9,07	8,83	6,25	10,73	5,69	8,65	6,57	7,24	2,81	9,54	15,78							12	659.620,64	0,15			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%								3,98	15,78	4,70	30,57	44,97							5	727.864,68	0,17			
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								69,96				30,04							2	114.575,20	0,03			
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	11,07	10,42	5,18	3,23	9,70	3,23	11,07	6,47	12,37	4,53	12,37	10,35							12	141.070,15	0,03			
TOTAIS																								4.350.136,42	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.258,61	334,92	327,16	231,00	396,34	210,24	319,57	242,83	265,07	102,23	347,18	573,78	-	-	-	-	-	-	12	6.608,93	0,15%		
1C	CONTRAPARTIDA	R\$	285,24	29,32	28,64	20,22	34,69	18,40	27,97	21,26	23,20	8,95	30,39	50,23	-	-	-	-	-	-	-		578,51	0,01%		
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	243.208,22	193.575,69	238.343,78	172.139,63	248.358,42	152.701,80	271.317,12	132.851,50	212.768,45	81.671,25	232.701,43	302.876,40	-	-	-	-	-	-	12	2.482.513,69	57,07%		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	21.289,01	16.944,48	20.863,21	15.068,09	21.739,83	13.366,62	23.749,50	11.629,04	18.624,50	7.149,02	20.369,31	26.512,01	-	-	-	-	-	-	-		217.304,62	5,00%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	53.481,13	55.001,08	53.563,49	37.935,91	65.087,86	34.526,63	52.480,60	39.877,43	43.940,60	17.062,66	57.836,94	95.734,37	-	-	-	-	-	-	12	606.528,70	13,94%		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.681,42	4.814,47	4.688,63	3.320,69	5.697,41	3.022,26	4.593,84	3.490,64	3.846,30	1.493,56	5.062,70	8.380,02	-	-	-	-	-	-	-		53.091,94	1,22%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	26.604,37	105.620,01	31.482,73	204.592,26	300.980,50	-	-	-	-	-	-	5	669.279,87	15,39%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	2.328,79	9.245,35	2.755,81	17.908,80	26.346,06	-	-	-	-	-	-	-		58.584,81	1,35%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	73.706,64	-	-	-	31.646,56	-	-	-	-	-	-	2	105.353,20	2,42%		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	6.451,85	-	-	-	2.770,15	-	-	-	-	-	-	-		9.222,00	0,21%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-			
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	14.361,64	13.522,40	6.713,90	4.196,19	12.588,57	4.196,19	14.361,64	8.392,38	16.040,11	5.874,67	16.040,11	13.427,81	-	-	-	-	-	-	12	129.715,61	2,98%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.257,13	1.183,67	587,70	367,31	1.101,93	367,31	1.257,13	734,62	1.404,06	514,23	1.404,06	1.175,39	-	-	-	-	-	-	-		11.354,54	0,26%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	314.309,60	262.434,09	298.948,33	214.502,73	326.431,19	191.634,86	338.478,93	281.675,15	378.634,24	136.193,54	511.517,92	745.239,42	-	-	-	-	-	-		4.000.000,00	91,95%		
C	CONTRAPARTIDA	R\$	27.512,80	22.971,94	26.168,18	18.776,31	28.573,86	16.774,59	29.628,44	24.656,20	33.143,41	11.921,57	44.775,26	65.233,86	-	-	-	-	-	-	-		350.136,42	8,05%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	341.822,40	285.406,03	325.116,51	233.279,04	355.005,05	208.409,45	368.107,37	306.331,35	411.777,65	148.115,11	556.293,18	810.473,28	-	-	-	-	-	-		4.350.136,42	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,86%	6,56%	7,47%	5,36%	8,16%	4,79%	8,46%	7,04%	9,47%	3,40%	12,79%	18,63%								4.350.136,42	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,86%	14,42%	21,89%	27,25%	35,42%	40,21%	48,67%	55,71%	65,18%	68,58%	81,37%	100,00%								OK	OK		
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:					data:						
Cleuza Castro de Jesus - CREA PR-45.442/D - ART/RRT Nº 1720256529438											ELIZETE CAVAZIN															
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						13/01/2026 - ter					