

# PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CANTAGALO	PRIORIDADE Nº	59	SAM	59
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL	LOTE nº	1		
Local da Obra:	RUA FIDELIS CONSTANTE JULIANI, s/n, PARQUE INDUSTRIAL	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		23/02/2026 - seg	
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	07	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.153.222,38	Valor total Mão de Obra:	R\$ 201.061,20	Valor total dos Materiais:	R\$ 952.161,18
			17,43%		82,57%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	210	R\$ 1.153.222,38	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 148.211,08	Execução de serviços preliminares e administração inicial da obra, incluindo instalação de canteiro, mobilização de equipes, início das estruturas (fundação e elementos iniciais de sustentação).
Medição 2	30	R\$ 339.121,61	Avanço das estruturas principais do barracão, com execução da maior parte da fundação, pilares e montagem inicial da estrutura metálica, consolidando o esqueleto da edificação.
Medição 3	30	R\$ 197.385,16	Continuidade da estrutura com elevação dos elementos complementares, fechamento parcial em alvenaria/divisórias e avanço da cobertura.
Medição 4	30	R\$ 122.450,15	Execução de esquadrias, complementação dos fechamentos e serviços de acabamento intermediário (argamassas, parte de revestimentos).
Medição 5	30	R\$ 105.711,13	Execução do sistema hidrossanitário em paralelo aos acabamentos.
Medição 6	30	R\$ 105.196,36	Execução de revestimentos de pisos e paredes, pinturas iniciais e serviços de acabamento geral.
Medição 7	30	R\$ 135.146,89	Continuidade das etapas da Medição 6, com conclusão dos serviços de revestimentos, impermeabilizações, pinturas, instalações elétricas e entrega da obra em condições plenas de utilização.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
THIAGO PIOVESAN - CREA PR-184.344/D - ART/RRT Nº 1720253284655	JOAO KONJUNSKI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE