

PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																						
Município:	CANTAGALO			SAM	59			Edital no Município	Procedimento prévio			Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO			CONVÊNIO			Prazo do Projeto	Prioridade Nº 59			Repasso do Concedente	R\$	1.000.000,00		86,71%						
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRAÇÃO INDUSTRIAL			LOTE nº	1			Data	23/02/2026			Dias	70			Data	14/05/2026			Sigla	PAM			Nº				Contrapartida do Proponente	R\$	153.222,38		13,29%	
Quantidade:	800,00 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																													
GRUPO	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																								Valor Total	1.153.222,38		100,00%		
ITEM	SERVIÇOS		Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)		% S/ TOTAL		
			7																														
			ok																														
			210																														
			1																														
			2																														
			3																														
			4																														
			5																														
			6																														
			7																														
			14/5/26																														
			14/6/26																														
			13/6/26																														
			14/7/26																														
			14/8/26																														
			14/9/26																														
			15/10/26																														
			15/11/26																														
			16/12/26																														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		%	82,75																									7	22.696,04		1,97	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		%	19,95																									2	10.709,46		0,93	
3	FUNDACOES		%																														
4	ESTRUTURAS		%	19,39	48,33	29,47																			5	667.664,86		57,90					
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		%																										1	45.861,78		3,98	
6	COBERTURA		%																														
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																										1	71.475,24		6,20	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		%																										1	105.455,69		9,14	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		%																										2	46.692,09		4,05	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		%		6,91		0,85	47,68	33,65	10,91											5	178.385,21		15,46									
11	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		%		31,16																									2	4.282,01		0,37
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		%																														
TOTAIS																									1.153.222,38		100,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																	
ITEM	SERVIÇOS	FONTE	R\$	1	2	3	4	5	6	7	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	16.284,72	565,97	565,97	565,97	565,97	565,97	565,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19.680,54	1,71%							
1C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	CONTRAPARTIDA	R\$	2.495,18	86,72	86,72	86,72	86,72	86,72	86,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.015,50	0,26%							
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	1.852,99	-	-	-	7.433,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.286,55	0,81%							
2C	ÁGUAS PLUVIAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	283,92	-	-	-	1.138,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.422,91	0,12%							
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
3C	FUNDACOES	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	112.234,36	279.802,79	170.593,70	-	9.907,70	6.417,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	578.955,86	50,20%							
4C	ESTRUTURAS	CONTRAPARTIDA	R\$	17.196,82	42.872,05	26.138,77	-	1.518,08	983,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	88.709,00	7,69%							
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	39.768,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39.768,37	3,45%							
5C	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	6.093,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.093,41	0,53%							
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
6C	COBERTURA	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	61.978,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61.978,71	5,37%							
7C	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	9.496,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.496,53	0,82%							
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	91.444,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.444,37	7,93%							
8C	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	14.011,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.011,32	1,21%							
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	32.186,97	8.301,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.488,36	3,51%							
9C	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	4.931,77	1.271,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.203,73	0,54%							
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	10.685,54	-	1.311,81	73.758,64	52.049,23	16.878,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	154.684,15	13,41%							
10C	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	1.637,26	-	200,99	11.301,47	7.975,11	2.586,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23.701,06	2,06%							
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	1.157,08	-	2.556,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.713,09	0,32%							
11C	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	CONTRAPARTIDA	R\$	-	177,29	-	391,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	568,92	0,05%							
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
12C	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-								
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	128.519,08	294.064,37	171.159,67	106.180,87	91.665,87	91.219,48	117.190,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.000.000,00	86,71%							
C	TOTAIS	CONTRAPARTIDA	R\$	19.692,00	45.057,24	26.225,49	16.269,28	14.045,26	13.976,88	17.956,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	153.222,38	13,29%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	148.211,08	339.121,61	197.385,16	122.450,15	105.711,13	105.196,36	135.146,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.153.222,38	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,85%	29,41%	17,12%	10,62%	9,17%	9,12%	11,72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.153.222,38	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,85%	42,26%	59,37%	69,99%	79,16%	88,28%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		OK	OK							
Resp. Técnico:	Assinatura:										Assinatura:										data:												
THIAGO PIOVESAN - CREA PR-184.344/D - ART/RRT Nº 1720253284655										JOAO KONJUNSKI																							
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		23/02/2026 - seg											