

OBRA:	190 - Pavimentação em Bloco de Concreto (Paver) com Drenagem Pluvial - Rua Dário Demeneck
ENDEREÇO:	Rua Dário Demeneck- Celso Ramos - SC

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Ivan Pelentir Dissegna - CREA 180028-4
----------------------	--

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,91%	1.820,70	100,00% R\$ 1.820,70	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	2,25%	4.504,68	100,00% R\$ 4.504,68	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
3	DRENAGEM	38,30%	76.590,57	30,00% R\$ 22.977,17	30,00% R\$ 22.977,17	40,00% R\$ 30.636,23	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00
4	MEIO-FIO	8,09%	16.175,28	10,00% R\$ 1.617,53	20,00% R\$ 3.235,06	20,00% R\$ 3.235,06	20,00% R\$ 3.235,06	20,00% R\$ 3.235,06	10,00% R\$ 1.617,53
5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO	49,59%	99.181,17	10,00% R\$ 9.918,12	20,00% R\$ 19.836,23	20,00% R\$ 19.836,23	20,00% R\$ 19.836,23	20,00% R\$ 19.836,23	10,00% R\$ 9.918,12
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,86%	1.727,76	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	100,00% R\$ 1.727,76
	TOTAL SIMPLES	100,00%	200.000,16	20,42% R\$ 40.838,20	23,02% R\$ 46.048,46	26,85% R\$ 53.707,52	11,54% R\$ 23.071,29	11,54% R\$ 23.071,29	6,63% R\$ 13.263,41
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	200.000,16	20,42% R\$ 40.838,20	43,44% R\$ 86.886,66	70,30% R\$ 140.594,17	81,83% R\$ 163.665,46	93,37% R\$ 186.736,76	100,00% R\$ 200.000,16