

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Discriminação	%	Preço Total (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12	4.612,99	100,00	4.612,99		-	-	-
TERRAPLENAGEM	6,97	263.521,83	25,00	65.880,46	25,00	65.880,46	50,00	131.760,92
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	58,61	2.216.835,37	10,00	221.683,54	10,00	221.683,54	40,00	886.734,15
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	21,16	800.193,79	40,00	320.077,52	20,00	160.038,76		-
MEIO AMBIENTE	1,99	75.298,15		-	20,00	15.059,63		-
SINALIZAÇÃO	5,45	206.256,37		-		-		-
OBRAS COMPLEMENTARES	2,42	91.355,00		-		-	20,00	18.271,00
CONTROLE TECNOLÓGICO	0,26	9.654,44		-		-	50,00	4.827,22
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,06	40.245,52	17,00	6.841,74	17,00	6.841,74	17,00	6.841,74
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,96	74.159,47	50,00	37.079,73		-		-
TOTAL GLOBAL	100,00	3.782.132,94	17,35	656.175,97	12,41	469.504,12	27,72	1.048.435,03
TOTAL GLOBAL ACUMULADO			17,35	656.175,97	29,76	1.125.680,09	57,48	2.174.115,12

Discriminação	%	Preço Total (R\$)	Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12	4.612,99	-	-	-	-	-	-
TERRAPLENAGEM	6,97	263.521,83	-	-	-	-	-	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	58,61	2.216.835,37	40,00	886.734,15	-	-	-	-
DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	21,16	800.193,79	30,00	240.058,14	10,00	80.019,38	-	-
MEIO AMBIENTE	1,99	75.298,15	-	-	80,00	60.238,52	-	-
SINALIZAÇÃO	5,45	206.256,37	-	-	50,00	103.128,18	50,00	103.128,18
OBRAS COMPLEMENTARES	2,42	91.355,00	20,00	18.271,00	60,00	54.813,00	-	-
CONTROLE TECNOLÓGICO	0,26	9.654,44	17,00	6.841,74	17,00	6.841,74	15,00	6.036,83
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,06	40.245,52	-	-	-	-	50,00	37.079,73
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,96	74.159,47	-	-	-	-	50,00	37.079,73
TOTAL GLOBAL	100,00	3.782.132,94	30,46	1.151.905,02	8,07	305.040,82	4,85	183.324,48
TOTAL GLOBAL ACUMULADO			87,94	3.326.020,15	96,01	3.631.060,97	100,00	3.782.132,94