



APÊNDICE II - DO ETP

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 15/2026

Processo Administrativo nº 38/2026

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA SOBRE PAVIMENTO POLIÉDRICO NA RUA ARI BERTIER, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO PR, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital.

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Projeto ou quantitativos insuficientes	Média	Alto	Alto	Revisão completa do projeto executivo, memorial, orçamento e planilhas antes da licitação	Formalização de aditivos apenas nas hipóteses legais	Departamento de Engenharia
02	Existência de interferências subterrâneas (água, esgoto, energia, telecomunicações)	Média	Alto	Alto	Levantamento prévio junto às concessionárias e vistoria técnica	Suspensão parcial do trecho e reprogramação dos serviços	Engenharia/Fiscal
03	Chuvas durante a execução prejudicando imprimação e aplicação do CBUQ	Alta	Médio	Alto	Planejamento da obra conforme previsão meteorológica	Readequação do cronograma físico-financeiro	Contratada
04	Atraso na mobilização da empresa	Média	Médio	Médio	Exigência de cronograma detalhado e acompanhamento inicial	Aplicação das penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
05	Falhas na execução (espessura, compactação ou acabamento)	Média	Alto	Alto	Fiscalização permanente e controle tecnológico	Refazimento integral às expensas da contratada	Fiscal/Contratada
06	Utilização de materiais fora das especificações	Baixa	Alto	Médio	Exigência de laudos, ensaios laboratoriais e controle tecnológico	Rejeição do material e substituição imediata	Fiscal
07	Aumento extraordinário dos custos dos insumos	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços consistente e previsão contratual de reajuste	Aplicação das regras legais de reajuste/reequilíbrio econômico-financeiro	Administração
08	Inexecução parcial da obra	Baixa	Alto	Médio	Verificação da capacidade técnica e econômico-financeira da empresa	Aplicação de sanções e eventual rescisão contratual	Gestor do Contrato
09	Acidentes de trabalho	Média	Alto	Alto	Cumprimento das NRs, utilização de	Paralisação da atividade até	Contratada



GOVERNO MUNICIPAL
Campo Bonito

Nº	Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
					EPIs e responsável técnico	regularização	
10	Problemas ambientais (poeira, resíduos, ruídos)	Média	Médio	Médio	Plano de gerenciamento de resíduos e controle ambiental	Notificação e correção imediata	Contratada/Fiscal
11	Interdição ou reclamações de moradores devido ao tráfego	Média	Médio	Médio	Plano de sinalização temporária e comunicação prévia	Adequação do plano de execução	Contratada
12	Medições incorretas dos serviços	Baixa	Alto	Médio	Conferência conjunta das medições e documentação fotográfica	Revisão da medição antes do pagamento	Fiscal
13	Atraso na liberação de recursos do convênio	Média	Alto	Alto	Acompanhamento da execução financeira junto ao órgão concedente	Reprogramação financeira da obra	Administração
14	Descumprimento do cronograma físico-financeiro	Média	Alto	Alto	Acompanhamento mensal e reuniões de obra	Aplicação das penalidades previstas no contrato	Gestor/Fiscal
15	Defeitos apresentados durante o período de garantia	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização do recebimento definitivo e controle tecnológico	Acionamento da garantia contratual	Administração

Campo Bonito – PR, 22 de junho de 2026.

Lennon Gustavo Maas Santos
Engenheiro Civil