

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										RECAPE - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	LUIZIANA			SAM	43	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº 54		Repasso do Concedente		R\$	6.120.966,79	95,00%
Projeto :	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	30/10/2025	Dias	30	Data	09/12/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R\$	322.156,15	5,00%
Quantidade:	29.685,84		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10												
	Data Início		9/12/25	9/1/26	9/2/26	12/3/26	12/4/26	13/5/26	13/6/26	14/7/26	14/8/26	14/9/26												
	Data Fim		8/1/26	8/2/26	11/3/26	11/4/26	12/5/26	12/6/26	13/7/26	13/8/26	13/9/26	14/10/26												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	3.637,24	0,00	
2	TERRAPLENAGEM	%			3,63	96,37															2	129.359,11	0,02	
3	DRENAGEM	%	31,20	31,17	37,63																3	2.496.101,70	0,39	
4	BASE / SUB-BASE	%				59,74	40,26														2	422.151,53	0,07	
5	REVESTIMENTO	%						28,43	48,74	22,83											3	2.488.338,35	0,39	
6	MEIO-FIO E SARJETA	%				50,00	50,00														2	130.721,31	0,02	
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%									50,00	50,00									2	260.309,77	0,04	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%									51,68	48,32									2	441.409,56	0,07	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%				19,84	1,34	30,38	37,11	11,33											5	71.094,37	0,01	
TOTAIS																						6.443.122,94	1,00	
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																								
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.455,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.455,38	0,05%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	181,86																		181,86	0,00%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	4.467,06	118.424,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	122.891,15	1,91%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	235,11	6.232,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.467,96	0,10%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	739.956,99	739.031,22	892.308,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.371.296,62	36,80%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	38.945,10	38.896,38	46.963,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		124.805,08	1,94%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	239.575,18	161.468,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	401.043,95	6,22%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	12.609,22	8.498,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		21.107,58	0,33%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	672.020,65	1.152.266,62	539.634,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.363.921,43	36,69%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	35.369,51	60.645,61	28.401,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-		124.416,92	1,93%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	62.092,97	62.092,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	124.185,25	1,93%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	3.268,05	3.268,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.536,06	0,10%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	123.647,14	123.647,15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	247.294,29	3,84%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	6.507,74	6.507,74	-	-	-	-	-	-	-	-		13.015,48	0,20%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	216.695,46	202.643,63	-	-	-	-	-	-	-	-	2	419.339,09	6,51%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	11.405,02	10.665,45	-	-	-	-	-	-	-	-		22.070,47	0,34%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	13.397,07	905,21	20.521,91	25.063,33	7.652,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	67.539,66	1,05%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	705,11	47,64	1.080,10	1.319,12	402,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.554,71	0,06%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	743.412,37	739.031,22	896.775,47	433.489,31	224.466,26	692.542,56	1.177.329,95	547.286,30	340.342,60	326.290,78	-	-	-	-	-	-	-		6.120.966,82	95,00%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	39.126,96	38.896,38	47.198,71	22.815,23	11.814,01	36.449,61	61.964,73	28.804,54	17.912,76	17.173,19	-	-	-	-	-	-	-		322.156,12	5,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	782.539,33	777.927,60	943.974,18	456.304,54	236.280,27	728.992,17	1.239.294,68	576.090,84	358.255,36	343.463,97	-	-	-	-	-	-	-		6.443.122,94	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	12,15%	12,07%	14,65%	7,08%	3,67%	11,31%	19,23%	8,94%	5,56%	5,33%									6.443.122,94	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	12,15%	24,22%	38,87%	45,95%	49,62%	60,93%	80,17%	89,11%	94,67%	100,00%									OK	OK	
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:						data:			
SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 11720255203750											EDSON LISS													
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						30/10/2025 - qui		
em assinará o cronograma e o orçamento? [O] = Orçamentista [O] (ver na aba "Dados_Obra" essa escolha)																								
[P] = Projetista																								