

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	LUIZIANA			SAM	299	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	48	Repasse do Concedente				R\$	3.985.970,36	100,00%			
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1	Data	27/11/2025	Dias	30	Data	06/01/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS							Contrapartida do Proponente				
Quantidade:	18.222,16 m2			CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	3.985.970,36	100,00%					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL							
			6	1	2	3	4	5	6																				
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:			180	30	30	30	30	30	30																	
			Data Início				6/1/26	6/2/26	9/3/26	9/4/26	10/5/26	10/6/26																	
			Data Fim				5/2/26	8/3/26	8/4/26	9/5/26	9/6/26	10/7/26																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		100,00																		1	4.140,68	0,00					
2	TERRAPLENAGEM	%			25,26	18,69	18,69	18,69	18,69													5	56.689,76	0,01					
3	DRENAGEM	%		55,85	44,15																	2	154.992,29	0,04					
4	BASE / SUB-BASE	%		11,52	24,48	16,00	16,00	16,00	16,00													6	1.783.222,23	0,45					
5	REVESTIMENTO	%		15,99	15,79	17,06	17,06	17,06	17,05													6	1.634.909,36	0,41					
6	MEIO-FIO E SARJETA	%		13,55	12,30	18,54	18,54	18,54	18,54													6	235.074,34	0,06					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																					-	-					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%							100,00													1	43.990,51	0,01					
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																					-	-					
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																					-	-					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		23,08	9,36	14,05	25,42	14,05	14,05													6	72.951,19	0,02					
TOTAIS																								3.985.970,36	1,00				
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS ( R\$ )																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM							
			R\$	1	2	3	4	5	6																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.140,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.140,68	0,10%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	14.317,85	10.592,98	10.592,98	10.592,98	10.592,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	56.689,76	1,42%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	86.564,88	68.427,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154.992,29	3,89%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	205.515,33	436.543,45	285.295,53	285.295,53	285.295,53	285.276,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.783.222,23	44,74%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	261.340,62	258.097,05	278.880,21	278.880,21	278.880,21	278.831,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.634.909,36	41,02%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	31.848,83	28.906,34	43.579,99	43.579,99	43.579,99	43.579,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	235.074,34	5,90%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	43.990,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43.990,51	1,10%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	16.835,09	6.831,48	10.247,22	18.542,96	10.247,22	10.247,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	72.951,19	1,83%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	606.245,43	813.123,58	628.595,93	636.891,67	628.595,93	672.517,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.985.970,36	100,00%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	606.245,43	813.123,58	628.595,93	636.891,67	628.595,93	672.517,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.985.970,36	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	15,21%	20,40%	15,77%	15,98%	15,77%	16,87%												3.985.970,36	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	15,21%	35,61%	51,38%	67,36%	83,13%	100,00%												OK	OK						
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):								Assinatura:								data:	
DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA - CREA PR-138.479/D - ART/RRT Nº 1720256541466												EDSON LISS																	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25   SINAPI de SETEMBRO/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						27/11/2025 - qui							