

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                                                                |                                                        |                   |         |                                                                                       |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IT.                                                                                         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                 | VALOR TOTAL (R\$) | % TOTAL | 1º MÊS                                                                                |         | 2º MÊS        |        | 3º MÊS        |        | 4º MÊS        |         | 5º MÊS        |        | 6º MÊS        |        | 7º MÊS         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             |                                                        |                   |         | Valor (R\$)                                                                           | %       | Valor (R\$)   | %      | Valor (R\$)   | %      | Valor (R\$)   | %       | Valor (R\$)   | %      | Valor (R\$)   | %      | Valor (R\$)    | %       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | PREPARAÇÕES                                            | R\$ 17.040,52     | 4,47%   |                                                                                       |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                           | PREPARAÇÕES                                            | R\$ 5.083,14      | 1,33%   | R\$ 5.083,14                                                                          | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                           | ACESSO (PÁTIO)                                         | R\$ 11.957,38     | 3,14%   | R\$ 2.989,34                                                                          | 25,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 8.968,03   | 75,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | ARQUITETÔNICO                                          | R\$ 178.665,59    | 46,84%  |                                                                                       |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                           | VEDAÇÃO                                                | R\$ 14.035,46     | 3,68%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ 3.508,86  | 25,00% | R\$ 3.508,86  | 25,00% | R\$ 3.508,86  | 25,00%  | R\$ 3.508,86  | 25,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                           | REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS                      | R\$ 46.227,93     | 12,12%  | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 11.556,98 | 25,00% | R\$ 11.556,98 | 25,00%  | R\$ 11.556,98 | 25,00% | R\$ 11.556,98 | 25,00% | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                           | PINTURA EXTERNA                                        | R\$ 7.605,37      | 1,99%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 7.605,37   | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                           | PINTURA INTERNA                                        | R\$ 12.902,86     | 3,38%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 6.451,43  | 50,00% | R\$ 6.451,43   | 50,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                                                                                           | REVESTIMENTOS FRIOS - PISOS E AZULEJOS                 | R\$ 11.731,53     | 3,08%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ 5.865,77  | 50,00% | R\$ 5.865,77  | 50,00% | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                                                           | ESQUADRIAS                                             | R\$ 44.170,42     | 11,58%  | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 22.085,21 | 50,00% | R\$ 22.085,21  | 50,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                                                                                           | LOUÇAS E METAIS                                        | R\$ 10.803,63     | 2,83%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 10.803,63  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                                                                                          | COBERTURA                                              | R\$ 31.188,40     | 8,18%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 15.594,20 | 50,00%  | R\$ 15.594,20 | 50,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                                                                                          | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PISO                    | R\$ 139.036,23    | 36,45%  |                                                                                       |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1                                                                                        | SAPATAS                                                | R\$ 10.558,73     | 2,77%   | R\$ 10.558,73                                                                         | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2                                                                                        | VIGAS DE BALDRAME                                      | R\$ 27.470,00     | 7,20%   | R\$ 27.470,00                                                                         | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3                                                                                        | PILARES                                                | R\$ 30.414,94     | 7,97%   | R\$ 7.603,74                                                                          | 25,00%  | R\$ 7.603,74  | 25,00% | R\$ 7.603,74  | 25,00% | R\$ 7.603,74  | 25,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4                                                                                        | VIGAS N200 E LAJE                                      | R\$ 50.479,67     | 13,24%  | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 25.239,84 | 50,00% | R\$ 25.239,84 | 50,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5                                                                                        | VIGAS N300 - DE AMARRAÇÃO DA PLATIBANDA                | R\$ 7.352,33      | 1,93%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 7.352,33  | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                                                                                          | VERGAS E CONTRAVERGAS                                  | R\$ 3.429,12      | 0,90%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ 857,28    | 25,00% | R\$ 857,28    | 25,00% | R\$ 857,28    | 25,00%  | R\$ 857,28    | 25,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                                                                                          | PISO                                                   | R\$ 9.331,43      | 2,45%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 9.331,43  | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                             | ÁGUAS E ESGOTO                                         | R\$ 46.655,81     | 12,23%  |                                                                                       |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                                                                                          | RESERVATÓRIO HIDRÁULICO/ENTRADA DE ÁGUA + BARRILETES   | R\$ 6.875,80      | 1,80%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 1.718,95  | 25,00% | R\$ 1.718,95  | 25,00%  | R\$ 1.718,95  | 25,00% | R\$ 1.718,95  | 25,00% | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                                                                                          | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (COLUNAS, RAMAIS E SUB-RAMAIS) | R\$ 997,49        | 0,26%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 249,37    | 25,00% | R\$ 249,37    | 25,00%  | R\$ 249,37    | 25,00% | R\$ 249,37    | 25,00% | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                                                                                          | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS                           | R\$ 5.727,77      | 1,50%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 1.431,94  | 25,00% | R\$ 1.431,94  | 25,00%  | R\$ 1.431,94  | 25,00% | R\$ 1.431,94  | 25,00% | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                                                          | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO                        | R\$ 11.824,10     | 3,10%   | R\$ 11.824,10                                                                         | 100,00% | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -          | 0,00%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                                                                                          | INSTALAÇÕES PLUVIAIS/DRENOS                            | R\$ 6.810,63      | 1,79%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 1.702,66  | 25,00% | R\$ -         | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 3.405,32  | 50,00% | R\$ 1.702,66   | 25,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                                                                                          | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                  | R\$ 14.420,02     | 3,78%   | R\$ -                                                                                 | 0,00%   | R\$ -         | 0,00%  | R\$ -         | 0,00%  | R\$ 3.605,00  | 25,00%  | R\$ 3.605,00  | 25,00% | R\$ 3.605,00  | 25,00% | R\$ 3.605,00   | 25,00%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                                                                       |                                                        | R\$ 381.398,14    | 100,00% | R\$ 65.529,05                                                                         | 17,18%  | R\$ 11.969,88 | 3,14%  | R\$ 53.869,62 | 14,12% | R\$ 88.049,93 | 23,09%  | R\$ 44.388,36 | 11,64% | R\$ 56.369,97 | 14,78% | R\$ 61.221,34  | 16,05%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO                                                                             |                                                        |                   |         | 65.529,05                                                                             | 17,18%  | 77.498,93     | 20,32% | 131.368,55    | 34,44% | 219.418,48    | 57,53%  | 263.806,84    | 69,17% | 320.176,81    | 83,95% | R\$ 381.398,14 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Departamento Municipal de Engenharia<br>Arq. e Urb. Eduarda Cristina Black<br>CAU A140873-9 |                                                        |                   |         | Departamento Municipal de Engenharia<br>Eng. Civil Laércio Scheffer<br>CREA 076.249-4 |         |               |        |               |        |               |         |               |        |               |        |                |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |